



T.C. TOKAT İL ÖZEL İDARESİ



2008 YILI FAALİYET RAPORU

- 2009 -



**Türk Milletinin istidadı ve
kesin kararı medeniyet
yolunda, durmadan,
yılmadan ilerlemektir.**

M. Kemal ATATÜRK



SUNUŞ

İlimiz İl Özel İdaresi görevlerini; verimlilik ve kalite unsurlarını ön plana çıkartan bir yönetim anlayışı içinde sağlayarak bir yılı daha geride bırakmıştır. 2008 yılı faaliyet raporu, 2007 yılı performans programının da değerlendirildiği, yani stratejik planlama anlayışının hakim olduğu ilk faaliyet raporu olma özelliğini taşımaktadır.

Stratejik planlama süreci, üç temel ayak üzerine kuruludur. Uzun dönem vizyonun ve 5 yıl için hedeflerin belirlendiği stratejik plan ve stratejik plana uyumlu olarak hazırlanan yıllık yapılacak faaliyetlerin ortaya konduğu performans programları ve performans programlarının başarısını irdeleyen yıllık faaliyet raporlarıdır. Bu anlayış sorunlara geçici ve kısa dönem yaklaşımlar yerine, kalıcı ve uzun dönem yaklaşımları ortaya koyma amacıyla geliştirilmiştir. Bununla birlikte, hedefe yani hizmete odaklı bir anlayışı ortaya koyan ve hedefin gerçekleştirilmesini sorgulayan bir sistemdir. Söz konusu yaklaşımı içeren bu faaliyet raporunun daha da geliştirilerek hazırlanması, Kurumun faaliyetlerinin daha kaliteli ve verimli bir hizmete dönüştürülmesi açısından önemli olacaktır.

2008 yılı içerisinde, hizmetleri en üst düzeyde gerçekleştirmek için çabanın; İl Genel Meclisi Üyelerinden, Kurum idarecilerinden ve de köy muhtarları tarafından gösterildiğini görmekteyim ve takdirle karşılıyorum. İl Özel İdareleri geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Kaynakların oldukça sınırlı olması bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde zorlukları beraberinde getirmektedir. Buna rağmen kırsal kesimde imar, tarım ve eğitim alanlarında önemli yatırımları gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda ki en önemli amacımız; kaynakların kullanımında tasarrufu ve yatırımlarda ise verimliliği artırarak, insanlarımıza gelişmiş ülkeler standartlarında bir yaşamı sunabilmek olmalıdır.

2008 yılı faaliyet raporunu hazırlayan ilgili yönetici arkadaşlarımı hem bu rapor, hem de yıl içinde gösterdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutluyor ve bundan sonraki yıllarda kendilerine daha ileri hedefler için üstün başarılar diliyorum.

Dr. Recai AKYEL
Tokat Valisi

Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsisi edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

Dr. Recai AKYEL

Tokat Valisi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

Muhlis YEŞİLYURT
İl Özel İdare Genel Sekreteri

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2008 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Gürsel YILDIZ
Mali Hizmetler Müdürü

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa No</u>
I - GENEL BİLGİLER	1
A – Misyon ve Vizyon	1
B – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
C – İdareye İlişkin Bilgiler	3
1. Fiziksel Yapı	3
2. Örgüt Yapısı	6
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
4. İnsan Kaynakları	13
5. Sunulan Hizmetler	19
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	20
II – AMAÇ VE HEDEFLER	22
A – İdarenin Amaç ve Hedefleri	22
B – Temel Politikalar ve Öncelikler	29
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	34
A – Mali Bilgiler	34
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	34
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	39

B – Performans Bilgileri	43
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	43
2. Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi	56
• İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	56
• Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri	94
• Tarımsal Hizmetler	113
• Ruhsat ve Denetim Hizmetleri	147
• Sağlık Hizmetleri	159
• Kültür ve Turizm Hizmetleri	164
• Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri	170
• Sosyal Hizmetler	173
• Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri	176
• İdari Faaliyetler	179
IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GEĞERLENDİRİLMESİ	195
V – ÖNERİ VE TEDBİRLER	201
EKLER	202
A – Kurum Yöneticileri Özgeçmişleri	203

I – GENEL BİLGİLER

A – MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Adil, şeffaf, hızlı ve etkin, kaynak israfına müsaade etmeyen, hizmet ve yatırımlarda vatandaş memnuniyetini esas alan temel ilkeler ışığında ve yasalarla belirlenen görev sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, güvenlik, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektir.

Vizyonumuz

Çağdaş beklentilere yakışır bir kalite ve hizmetin tüm topluma sunulduğu; bulunduğu ortamda mutlu, huzurlu ve geleceğe ümitle bakan insanlara sahip bir Tokat.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl Özel İdarelerine 5302 sayılı kanun ile görevleri şu şekilde belirlenmiştir. Buna göre; “İl sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektedir. Bu hizmet alanlarında; İlin çevre düzeni ve planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, küçük işletmelere yönelik mikro krediler verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde; Orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi yapımı ile ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında yapmaktadır.”

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKSEL YAPI

Bina Durumu:

Çizelge 1. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait bulunan binalar ve kullanım amacına göre dağılımı.

BULUNDUĞU YER	VALİLİK KONUTU	HİZMET BİNASI	KAYMAKAM EVİ	MEMUR LOJMANI	OKUL	SAĞLIK OCAĞI	İŞYERİ
MERKEZ	1	4		59	20	2	33
ALMUS			1				16
ARTOVA			1	2			
BAŞÇİFLİK			1			1	
ERBAA			1	1	7	1	
NİKSAR			1	1	10		
PAZAR			1				
REŞADİYE		2	1	1			
SULUSARAY			1				1
TURHAL		1	1	1	9	2	
YEŞİLYURT			1				
ZİLE		2	1	1			4
TOPLAM	1	9	11	66	46	6	54

✚ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan binalar Çizelge 1 ile verilmiştir. Toplam bina sayısı 193 tür. Bu binaların içerisinde işyeri olarak, Sulusaray Kaplıcası ile Merkez Gıj Gİj tesisleri de yer almaktadır. Ayrıca İl Özel İdaresine ait merkez ve ilçelerde arsalar bulunmaktadır. Bu arsalar; eğitim, sağlık binaları, çeşitli kamu hizmetleri binaları ve rekreasyon alanları olarak kullanılmaktadır.



Araç ve Ekipman Durumu:

Çizelge 2. İl Özel İdaresi araç – makine park durumu.


S. No	Cinsi	Miktarı (adet)	S. No	Cinsi	Miktarı (adet)	S. No	Cinsi	Miktarı (adet)
1	Otomobil	17	14	Lastik tekerlekli traktör	2	27	Roly tank	1
2	Pick-up	2	15	Yıkama cihazı	2	28	Kar püskürtme makinesi	1
3	Çift sıra pick-up	5	16	Paletli yükleyici	3	29	Treyler Sahı	7
4	Minibüs	4	17	Lastik tekerlekli yükleyici	9	30	Kamp trayler	37
5	Damperli kamyon	52	18	Konkasör	-	31	Lastik tekerlekli silindir	2
6	Çift sıra damperli kamyon	4	19	Kanal kazıyıcı	4	32	Vibrasyonlu silindir	5
7	Sabit kasalı kamyon	1	20	Motor scrapper	2	33	Bakım (yama) silindiri	2
8	Çekici	2	21	Trancher	1	34	Seyyar tamirli pick-up	-
9	Otobüs	2	22	Kompresör	7	35	Seyyar kaynak makinesi	1
10	Mazot Roly tank	1	23	Palet delici	2	36	Jeneratör	1
11	Su tankeri	1	24	Asfalt yapım distribitörü	3	37	Kompresör Tabanca	12
12	Yapım grayder	17	25	Asfalt bakım distribitörü	1			
13	Dozer	13	26	Kamyona monteli roly tank	2			
TOPLAM								228

✚ Kurumun hizmetini gerçekleştirmesinde en önemli kaynağını iş makineleri ile ulaşım araçları oluşturmaktadır. İl Özel İdaresinin sahip olduğu makine park durumu çizelge 2’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Buna göre; kurumun çeşitli tipte 30 adet ulaşım aracı ile 198 adet iş makinesi bulunmaktadır.

2- ÖRGÜT YAPISI

Organizasyon Şeması:

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanunun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden 2007 yılı sonu itibariyle yeniden oluşturulmuştur. 2009 yılı Mart ayı itibariyle mevcut teşkilat yapısı aşağıda liste halinde verilmiştir.



İl Özel İdaresi Organları:

İl Genel Meclisi:

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir. Örneğin, meclis, il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verebilmektedir. İl genel meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Vali tarafından itiraz edilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Fakat valinin, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurma yetkisi vardır. Kanuna göre il genel meclisi, il özel idaresini periyodik olarak denetler. Bunun için il genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, mart ayının on beşine kadar meclis başkanlığına sunar.

İl Encümeni:

Kanuna göre il encümeni, valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. İl encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür. Encümenin en önemli görevi stratejik plan ve yıllık çalışma


programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmektir. Encümenin, haftada en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması öngörülmüştür. İl encümeni ile vali arasındaki ilişkiler de önemli olan bir konudur. Kanuna göre vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, eğer kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. Bu uygulamayla bir taraftan kararların uygulanmasına sürat getirilmek istenmiş, diğer taraftan ise valinin de her halükarda gücü ve vesayet yetkisi korunmuştur.





Vali:

Kanuna göre vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümenin başkanıdır. Vali, il özel idaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun, valiye, il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlatmak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulamak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir. Valinin stratejik planla ilgili belirli yükümlülükleri vardır. Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik planı hazırlatmak zorundadır. Stratejik plan; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak hazırlanır. Stratejik plan ve ayrıca ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı vali tarafından il genel meclisine sunulur. Stratejik plan, varsa üniversiteler, meslek odaları ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Kanun, valinin görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan vali yardımcılara, il özel idaresi görevlilerine veya ilçelerde kaymakamlara devredebileceğini belirtmiştir.

Ortaklıklar:





3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İl Özel İdaresi bilgiye ulaşma ve veri işleme sistemlerinin çağdaş normlara ulaştırılması amacıyla, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından genel faaliyetler yürütülmekle birlikte, her birim kendi sistemine daha etkin hale getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda İl özel İdaresinin bilgi ve teknolojik yapısını şu şekilde özetlenebilir:

Evrak Kayıt:

Kurumumuz tarafından, e-devlet projesi uygulamaya konulmuş ve bu doğrultuda yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda Sayın Valilimizin önemle üzerinde durduğu ve bizzat katıldığı eğitim seminerleri düzenlenmiş ve gerekli eğitim ve altyapı çalışmaları sonrasında, 2008 yılının Nisan ayı itibariyle e-devlet uygulamasına fiilen başlanılmıştır. İdaremiz, Özel İdareler arasında e-devlet uygulamasını ilk uygulayanlar arasında yer almaktadır. Hizmet sorunsuz olarak yürütülmektedir.

Bilgi işlem:

Bilgi işlem büromuzda idaremizin resmi web sayfasının mizanpaj, dizayn ve güncelleme hizmetleri yapılmaktadır. Hizmet sorunsuz olarak yürütülmektedir. Bununla birlikte, müşteri memnuniyeti ve saydamlık prensipleri ışığı altında, hizmetlerimizin daha iyi takip edilebilir hale getirilebilmesi amaçlarımız arasındadır. Bu bağlamda e-devlet uygulamaları ile web hizmetleri arasında bağlantının kurulabilmesi gerekmektedir.

Arşiv Hizmetleri:

Arşiv hizmetleri, verilerin değerlendirilmesi ve kurumun yatırımlarına yön vermesi açısından, çok önemli faaliyetler arasındadır. Bütün arşiv hizmetlerinin günümüz teknolojisine uygun olarak elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Bu konuda idarenin tüm birimlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu konudaki çalışmalar henüz devam etmektedir.

Teknolojik altyapı:

Teknolojik altyapı açısından güçlü olunması, kurum etkinliğinin de üst düzeyde olmasını sağlayan en önemli araçlardandır. Teknolojik altyapı denildiğinde, elektronik ortam ve bu ortamda kullanılacak cihaz ve programlar akla gelmektedir. Kurum olarak son yıllarda, teknolojik altyapının güçlendirilmesi için önemli imkânlar sağlanmıştır. Bu bağlamda kurum bilgisayar kapasitesi personelin kullanımına müsait hale getirilmiştir. Kurumda bugün itibariyle 105 adet masa, 16 adet diz üstü bilgisayar mevcuttur. Kurum teknik ve idari personelinin, internete ulaşmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte, bilgisayarın etkin kullanımı cihaz ve programlar ile desteklenmelidir. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri üzerine temin edilecek cihaz ve programlar, kurum için hayati önem taşımaktadır. Kurum etkinliğini artırmak ve kurumsal hizmetlerde maksimum tasarrufu sağlamak, bu konuya yapılacak yatırımlar ile mümkün olabilecektir. Bu konuda çeşitli bilgisayar programı ve cihaz alımları son yıllarda gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili dünyada meydana gelen tüm gelişmeler takip edilmelidir.

4- İNSAN KAYNAKLARI

Tokat İl Özel İdaresinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 95 adet memur, 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 368 adet daimi ve 2 adet geçici işçi statülü personel ile 3 adet sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Kurumumuza norm kadro ile tahsis edilen 231 memur kadrosundan 95 adedi dolu olup, 136 adet boş memur kadrosu bulunmaktadır. Bununla birlikte norm kadro ile tahsis edilen 167 adet daimi işçi personele karşılık 368 adet daimi işçi bulunmakta olup, 202 adet daimi işçi fazlası bulunmaktadır.

Tokat İl Özel İdaresi mevcut personel durumuna ilişkin bilgiler aşağıda çizelgeler halinde sunulmuştur.



Personel Statü ve Görev Yeri Tanımı:

Çizelge 3. Personel statü cetveli (dolu – boş).

PERSONEL		NORM KADRO	DOLU	BOŞ
MEMUR	Genel İdari Hizmetler	75	39	36
	Teknik Hizmetler	60	51	9
	Diğer Hizmetler	66	0	66
	Yardımcı Hizmetler	30	5	25
	TOPLAM	231	95	136
SÖZLEŞMELİ	Tam Zamanlı	3	3	0
	Kısmi Zamanlı			
İŞÇİ	Daimi	167	368	-202
	Geçici	2	2	0

Çizelge 4. Personel görev yerleri durumu.


PERSONEL		Merkez	Almus	Artova	Başçiftlik	Erbaa	Niksar	Pazar	Reşadiye	Sulusaray	Turhal	Yeşilyurt	Zile	TOPLAM
MEMUR	G.İ.H	23	1	2		1	2	1	3	1	3		2	39
	T.H.	51												51
	A.H.	0												0
	Y.H.	1		1			1		1		1			5
Sözleşmeli		3												3
İşçi		291	12	8	0	14	11	1	10	0	11	0	12	370
TOPLAM		369	13	11	0	15	14	2	14	1	15	0	14	468



Personel Eğitim Durumu:


Çizelge 5. Memur personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (adet)
Lisans	51
Ön Lisans	23
Lise	15
Ortaokul	5
İlkokul	1
TOPLAM	95




Çizelge 6. Sözleşmeli personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (adet)
Lisans	1
Ön Lisans	2
Lise	
Ortaokul	
İlkokul	
TOPLAM	3




Çizelge 7. İşçi personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (adet)
Lisans	10
Ön Lisans	16
Lise	86
Ortaokul	42
İlkokul	216
TOPLAM	370




Çizelge 8. Toplam personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (adet)
Lisans	62
Ön Lisans	41
Lise	101
Ortaokul	47
İlkokul	217
TOPLAM	468




Çizelge 9. Memur personel yaş durumu.

Yaş Grubu	Sayısı (adet)
20-29	1
30-39	22
40-49	55
50+	17
TOPLAM	95




Çizelge 10. Sözleşmeli personel yaş durumu.

Yaş Grubu	Sayısı (adet)
20-29	1
30-39	2
40-49	
50+	
TOPLAM	3




Çizelge 11. İşçi personel yaş durumu.

Yaş Grubu	Sayısı (adet)
20-29	7
30-39	37
40-49	186
50+	140
TOPLAM	370



Çizelge 12. Toplam personel yaş durumu.

Yaş Grubu	Sayısı (adet)
20-29	9
30-39	61
40-49	241
50+	157
TOPLAM	468



5- SUNULAN HİZMETLER


Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanun ile verilen görevleri gereği; İl sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektedir. Bu hizmet alanlarında; İlin çevre düzeni ve planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, küçük işletmelere yönelik mikro krediler verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde; Orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi yapımı ile ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında yapmaktadır.

Tokat İl Özel İdaresi, kanunla belirlenmiş görevlerine katkı sağlayacak, her türlü projeye destek sağlamak ve sahiplenmektedir. Bu kapsamda, son zamanlarda kırsala hizmet sağlayan KÖYDES, BELDES adı altında yer alan projelerin içerisinde yer almıştır. Bu kapsamda önemli hizmetleri gerçekleştirmiştir. Bunun dışında, dış kaynaklı projelerinin (AB, Dünya Bankası vb.) hayata geçirilmesi amacıyla; eş finansman sağlanmasında, proje hazırlığında ve proje sahibi olarak katkı sağlamaktadır. Bu zamana kadar bu kapsamda birçok projenin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanunun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden oluşturulmuş ve 2007 yılı Ağustos ayı itibariyle yönetim birimleri belirlenmiştir. Bu birimler ve görevleri aşağıdaki listede verilmiştir. Ayrıca Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı ve birim müdürlüklerinin yöneticilerine ait özgeçmişler, rapor ekinde sunulmuştur.

İl Özel İdarelerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç ve dış denetim yapılır. Alınan kararların temel ilke, politika, öncelikler ve belirlenen stratejik hedeflere uygunluğu; yetkili makamlarca ve İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan Denetim Komisyonunca iç denetimlere, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığınca da dış denetimlere tabi tutulmaktadır. İl genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından; gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, Vali tarafından İl Özel İdaresi binası içerisinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi Valinin onayıyla, kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenilen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmalarını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın 15'ine kadar Meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak, Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.



II – AMAÇ VE HEDEFLER

A – İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE; SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR.	1.1 Tokat ili kırsal kesimindeki tüm yerleşim birimlerine, içme suyu sağlanmış olup, içme suyu yetersizliği olan yerleşim birimlerinde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 1.2 Sağlıklı bir içme suyu sağlayabilmek için klorlama tesislerini kurmaya başlamak ve 2008 yılı sonuna kadar köylerin yaklaşık % 20'sine tesis etmek.
2	GÖREV ALANI İÇERİSİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK.	2.1 Tokat ilinde kanalizasyon yapım imkânı bulunan tüm kırsal yerleşim birimlerinin kanalizasyonları tamamlanacaktır. 2.2 Yapılı bulunan kanalizasyon ve doğal arıtma sistemlerini çalışır bir vaziyette bulundurmak ve gerekirse kapsamını genişletmek.
3	HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARLARINDA BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ SAĞLANACAKTIR.	3.1 İl bayındırlık ve imar hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 3.2 Köy içi yolların ve ortak kullanım tesislerinin daha iyi standartlara kavuşturulması için katkı sağlanacaktır.
4	ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KÖY YOLLARI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.	4.1 Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı, yolu olmayan köy ve mahalle kalmayacaktır. 4.2 Tokat İli merkez ve ilçelerine bağlı köylerde, KÖYDES programının da katkısı ile stabilizesi yapılmamış ham yol kalmayacaktır. 4.3 Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı köy yollarının yaklaşık % 50'sinin,

		KÖYDES programının da katkısı ile asfaltlanması tamamlanacaktır. Mevcut asfalt yolların kalitesinin artırılması ve korunması amacıyla II.kat asfaltlama çalışmalarına hız kazandırılacaktır. 4.4 Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı köy yollarının bakım-onarım çalışmaları, yıl içerisinde bildirilen tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerçekleştirilecektir. 4.5 Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı köy yollarında ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol yapımı ile birlikte ortaya çıkan köprü ve sanat yapıları ihtiyacı tamamlanacaktır.
--	--	---

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE DÜZENİ OLUŞTURMAK.	1.1 İlköğretime yönelik olarak her yıl belirlenen derslik ihtiyaçları, 30 öğrenciye bir derslik hedefi içerisinde tamamlanacaktır. 1.2 İlk ve orta öğretim okullarının kalorifer tesisatı yapımı, çevre düzenlemesi ve bakım ihtiyaçları her yıl belirlenen duruma göre yapılacaktır.
2	TÜM TOKAT HALKINA HİZMET SUNABİLECEK SPOR TESİSLERİNİ İNŞA ETMEK VE İŞLERLİĞİNİ SAĞLAMAK.	2.1 Spor çeşitliliğini artıracak ve ihtiyacı karşılayacak modern spor tesisleri kazandırılacaktır. 2.2 Mevcut spor tesislerinin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, bakım onarımı sağlanacak ve işlerliğine katkıda bulunulacaktır.
3	GENÇLERİMİZİ SPORTİF EĞİTİM VE FAALİYETLERE YÖNLENDİREREK, DAHA SAĞLIKLI VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK BİR NESİL YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK.	3.1 Amatör spor faaliyetlerinde başarının artırılabilmesi için gerekli eğitim, yarışma, ödüllendirme, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sporcu ve çalıştırıcılara katkı, vb. her türlü destek sağlanacaktır. 3.2 Ulusal ve uluslararası gençlik eğitim, spor ve tanıtım faaliyetlerine destek verilecektir.

TARIMSAL HİZMETLER

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK.	1.1 Bitkisel ve hayvansal üretimde, üretimi ve verimliliği artıracak ve de mevcut üretim deseninde yeni alternatif bitkilerin yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 1.2 Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi ve pazarlanmasında organize olmuş bir tarımsal işletme yapısının oluşumuna yönelik desteklemeler yapılacaktır. 1.3 Tarımda laboratuvar hizmetleri, gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet verebilir seviyeye ulaştırılacaktır.
2	İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞINI KORUMAK.	2.1 İnsan, hayvan ve çevre sağlığının iyileştirilmesine ve korunmasına yönelik projeler geliştirilecektir.
3	TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ OLABİLECEK SU KAPASİTESİ OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLECEKTİR.	3.1 Su tutma kapasitesi, kuraklığa karşı bir tedbir olarak, havza su akış rejimini etkilemeyecek şekilde artırılacaktır. 3.2 Sulama suyu yetersizliği bulunan yerlerde, yer altı sulama başvuruları DSİ ile ortak çalışma ile sonuçlandırılacaktır. 3.3 2006–2008 yılları arasında; toplam 2000 ha alana hitap edebilecek sulama tesisi inşa edilecektir.
4	KAZOVA, NİKSAR, ERBAA VE ÇAMLIBEL OVALARININ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINI TAMAMLAYARAK, ETKİN BİR TARIMSAL YAPIYI İNŞA ETMEK.	4.1 2008 yılı sonuna kadar Niksar ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 20'sinin toplulaştırması tamamlanacaktır. 4.2 2008 yılı sonuna kadar, Erbaa ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 95'inin toplulaştırması tamamlanacaktır. 4.3 2008 yılı sonuna kadar, Zile ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 31'inin toplulaştırması tamamlanacaktır.

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK.	1.1 İl genelinde, Kurum görev alanı içerisinde kalan gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerin, ruhsatlı ve yasal sınırlar içerisinde çalışmalarını temin edilecektir. 1.2 Ruhsatsız ve yasal sınırlar içerisinde çalışmayan kum ve maden ocağı ile su ürünleri işletmesi bırakılmayacaktır.
2	İLİMİZ KARAYOLUNDA YÜK TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARIN YASAL SINIRLAR İÇERİNDE YÜK TAŞIMASINI TEMİN ETMEK.	2.1 İl genelindeki denetimleri artırarak, kapasitenin üzerinde yük taşımacılığını azaltmak.
3	KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ MODERN BİR HİZMET ANLAYIŞI ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK.	3.1 Görev alanı içerisindeki harita imar hizmeti talepleri karşılanacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAŞAYAN İNSANLARA İLK SAĞLIK MÜDAHALESİNİN YAPILABİLECEĞİ VE RAHATLIKLA ULAŞILABİLECEK, SAĞLIK TESİSLERİ İNŞA EDİLECEK VE DÜZENLİ ÇALIŞMALARI SAĞLANACAKTIR.	1.1 İl genelinde ihtiyaç bildirilen sağlık ocağı, evi ve merkezi ihtiyacı karşılanacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ SOKAKLARIN SAĞLIKLAŞTIRMASINI YAPMAK.	1.1 İlimiz merkez ve ilçelerinde başlanan ve devam etmekte olan tarihi sokak sağlıklaştırmalarına destek sağlanacaktır.
2	TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANITIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.	2.1 Tokat ilindeki tarihi, kültürel, folklorik ve turistik değer ve mekanların gelişimine destek vermek, çeşitli tanıtım faaliyetleri (kitap, cd, harita, fuar katılımı vb.) ile turizme kazandırmak.

ÇEVRE KORUMA VE DİNLENME HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	İNSANLARIN DAHA TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASINA KATKIDA BULUNMAK.	1.1 İnsan, hayvan ve çevre açısından olumsuz şartlara sebep olan kırsal yerleşim birimlerinin kanalizasyon atık sularına, AB normlarında deşarj sağlayan doğal arıtma sistemleri yapılacaktır.

SOSYAL HİZMETLER

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	SOSYAL HİZMETLERDE AB STANDARTLARINA ULAŞILACAK, SOSYAL YARDIMA İHTİYAÇ HİSSEDEN HERKESİN YANINDA YER ALINACAKTIR. TOPLUMUN HER KESİMİNİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANACAKTIR.	1.1 Sosyal hizmetlerin bina, araç ve teknolojik gelişimlerine katkı sağlanacaktır.

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ, ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ, MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAKTIR.	1.1 Sivil savunma ve güvenlik hizmetlerinin güçlenmesine yönelik olarak, kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli katkı sağlanacaktır.

B – TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Kurumsal Alanda:

Vizyonumuz, idari ve teknik açıdan modern ve etkin bir kurumsal yapıyı oluşturmaktır. Bunu başarabilmek için izlenecek temel politika, ulaşılmak istenen resmi belirlemek ve bu resmin oluşturulması için gerekli adımları atmaktan geçmektedir. Bunu yapabilmenin yolu, Kurum olarak uluslararası standartları yakalamaktır. Uluslararası standartları izlemek, Kurumu, istenilen kaliteye, kaynak israfına yol açmadan ulaştıracaktır. Bu konudaki önceliklerimiz;

- ✚ 5302 Sayılı Kanun ile oluşturulan yeni yapılanmanın üst çerçevesi belirlenmiş olmakla birlikte, yeni yapılanmanın işlevlerini yerine getirici ve hizmet etkinliğini artırıcı kurum içi çalışmalar ve düzenlemeler gerektiği anlarda yapılacaktır.
- ✚ Kurum personelinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla; çalışma ortamını geliştirici düzenlemeler yaparak, personel ihtiyacı olan teknolojik ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.
- ✚ Kurum tarafından sahip olunması gerekliliği olmayan ve genel olarak Kuruma maddi külfet getiren gayrimenkuller, özelleştirilerek, Kurumun esas görevlerine odaklanmasına katkı sağlanacaktır.
- ✚ Kurum istatistik, yatırımların izlenmesi ve arşivleme sisteminin etkin hale getirilerek, bilgiye ulaşımının kolaylaştırılması ve yatırım kararlarının etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

- ✚ Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler giderilecek, kurum ve kuruluşların politika oluşturma, maliyetlendirme ve uygulama kapasiteleri artırılacak, insan kaynakları geliştirilecek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılacak, adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulması sağlanacaktır.

Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

- ✚ Kamu personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliği geliştirilecektir.

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

- ✚ Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi

- ✚ Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır.

Yatırım Hizmetleri Alanında:

Vizyonumuz, görev alanımız içindeki insanlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarını gelişmiş ülkeler standartlarına ulaştırmaktır. Bunu yapabilmek için ise, kurumsal olarak; imar hizmetlerinde, tarım, eğitim, sağlık ve spor altyapı, çevre alanlarında birçok yatırım gerçekleştirmektedir. Yapılan bu yatırım hizmetlerinde temel politikamız; insanlarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, imar alanlarındaki ihtiyaçlarını birinci derecede karşılamak ve geliştirmektir. Bununla birlikte toplumun ekonomik düzeyini yükseltme amacıyla görev alanımız içerisinde yer alan tarımsal altyapıyı geliştirmek ve tarımsal üretimi artırıcı hizmetlerde bulunmaktadır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki temel politikamız, modern kamu yatırım stratejisini yakalamaktır. Modern kamu stratejisi yatırımların belirleme aşamasından, gerçekleştirme aşamasına kadar bilimsel ve kurumsal etkinliği gerektirmektedir. Kurum yatırımların gerçekleştirmesinde; yatırımların belirlenmesinde bilimsel ve sosyal metotların kullanıldığı etkin bir yapı oluşturulacak, işler özel sektör tarafından yapılarak kamunun ağırlığı bertaraf edilecek ve etkin bir kontrol sistemi oluşturacaktır. Şu halde Kurum, vizyonu doğrultusunda strateji belirleyen ve bu stratejiler için projeler ortaya koyan ve bu projelerin yapımı için kontrolörlük hizmeti veren bir yapıya kavuşturulacaktır. Bütün bu değerlendirmeler ışığında yatırım hizmetlerinde önümüzdeki dönem için önceliklerimiz;

- ✚ Çalışma alanımızda, temel hak olan hizmetlerden (eğitim, sağlık, yol, su, kanalizasyon vb) faydalanamayan insan bırakılmayacaktır.
- ✚ Eğitim, sağlık ve imar hizmetlerinde kaliteyi artırıcı, gelişmiş ülke standartlarına yaklaşımcı faaliyetlerde bulunulacaktır.
- ✚ Mevcut su kullanım kapasitesinin artırılması için gölet vb su depolama yatırımlarına önem verilecektir.
- ✚ Sulanabilir alanlarda sulamayı artırmaya yönelik sulama tesisleri inşa edilecektir.
- ✚ Topplulaştırma çalışmalarında devam eden işler tamamlanacaktır.
- ✚ İlimiz ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan, meyve ve sebze tarımını geliştirmeye yönelik, yayım ve AR-Ge faaliyetleri Kurumumuz tarafından desteklenecektir.
- ✚ Projelerin değerlendirilmesinde, modern sosyal ve ekonomik değerlendirme metotları ortaya konmasına ve tüm projelerde bu metotların kullanımına geçilmesi yönünde çalışmalar başlatılacaktır.

Yatırım Hizmetleri Alanında:

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

- ✚ Kırsal kesimde merkezi yerleşim birimleri öncelikli olmak üzere, temel altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik proje ve destekler ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bu merkezi birimlere öncelik verilecektir.

Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi

- ✚ Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilecektir.
- ✚ Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde; yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımları yaygınlaştırılacaktır.
- ✚ Tarım sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili kurumların faaliyetlerini destekleyici olması sağlanacaktır.

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

- ✚ Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkanları geliştirilecektir. Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır.

Cevre Hizmetleri Alanında:

Vizyonumuz, insanlarımıza doğal kaynakların korunup, geliştirildiği bir ortamı oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu konudaki politikamız, yapılacak yatırımlarda çevre faktörünü en önemli unsur haline getirmektir. Çünkü çevre ile ilgili yapılacak bir hatanın, telafisi güç olmakta ve problem gelecek nesilleri de etkilemektedir. Kurumumuz bu bağlamda, yapacağı tüm projelerde küresel ısınma, erozyon, çevre sağlığı ve doğal hayatın korunması konularında aktif bir yaklaşım sergileyecektir. Bu konudaki önceliklerimiz:

- ✚ Yapılacak tarımsal altyapı hizmetlerinde, küresel ısınma ve susuzluk tehlikesine duyarlı olarak, mümkün olan her yerde maksimum su tasarrufunun sağlanacağı damla sulama sistemleri tesis edilecektir.
- ✚ Su tasarrufu sağlamak amacıyla, açık sulama sistemleri yerine, toprak altı borulu sistemler tercih edilecektir.
- ✚ Erozyon tehlikesi dikkate alınarak, yapılacak sulama yatırımlarında, arazilerin eğimi 1.derecede önem arz edecektir. Erozyona sebep olacak eğimlerde, alternatif tarım sistemlerine yönelik uygulamalar teşvik edilecek ve damla sulama sistemi tesisi edilecektir.
- ✚ Yapılacak kanalizasyon yatırımlarında mutlaka doğal arıtma sistemi inşa edilecektir.

Yapılacak imar ve yol yatırımlarında, doğal çevrenin korunması dikkate alınacak ve bu amaçla yapılacak projelendirmelerde, doğal çevre konusu mutlaka irdelenecektir.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Cevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi

- ✚ Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.
- ✚ Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir.
- ✚ Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.

Sosyal Hizmetler Alanında:

Politikamız; ekonomik düzeyi yeterli olmayan insanları üretici konumuna getirmeye katkıda bulunmak ve onların ekonomik faaliyetlerini desteklemektir. Ayrıca, sosyal hizmetlere yönelik olarak, gençlerimizi sportif faaliyetlerinde desteklemek ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak temel politikamızı oluşturmaktadır. Bu politikadaki önceliklerimiz:

- ✚ Ekonomik durumu yeterli olmayan insanlarımıza, üretime katılmaları ve mağdur olmalarını önleyici destek ve yardımlara katkı sağlanacaktır.
- ✚ İlimizde amatör spor yapılacak altyapının geliştirilmesi için katkıda bulunulacaktır.
- ✚ Amatör sporcularımızın başarısının artırılması ve gençleri spora yönlendirmek amaçlı olarak, her türlü destek sağlanacaktır.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması

- ✚ Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


A – MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2008 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik 4.Düzey Sınıflandırma)

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ
01	VERGİ GELİRLERİ	262,343.00
6 9 60	Yapı Kullanma İzin Harcı	262,343.00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	539,047.00
1 1 01	Şartname, Basılı Kağıt, Form Satış Gel.	275,018.00
6 1 01	Lojman Kira Gelirleri	10,319.00
6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	243,709.00
6 2 01	Taşınır Kira Gelirleri	10,001.00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	32.00
1 0 00	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımları	6.00
2 0 00	ve Bağışlar	5.00
3 0 00	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	6.00
4 0 00	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	4.00
5 0 00	Proje Yardımları	11.00
05	DİĞER GELİRLER	19,575,453.00
1 9 03	Mevduat Faizleri	2,600,006.00
2 2 51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay	16,900,008.00
3 2 99	Diğer İdari Para Cezaları	50,431.00
9 1 01	Diğer Çeşitli Gelirler	25,008.00
06	SERMAYE GELİRLERİ	3,623,115.00
1 3 01	Taşınmaz Satış Gelirleri	3,600,006.00
2 1 01	Taşınır Satış Gelirleri	23,104.00
3 0 00	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	4.00
9 0 00	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	1.00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	10.00
1 0 00	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	10.00
	TOPLAM	24,000,000.00

2008 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik 4.Düzey Sınıflandırma) DAĞILIMI
(%)




■ VERGİ GELİRLERİ
■ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
■ DİĞER GELİRLER
■ SERMAYE GELİRLERİ
■ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

2008 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ (I. Düzey Ekonomik Sınıflandırma)

KOD	AÇIKLAMA	2008 TAHMİN
01	Personel Giderleri	1,845,271.00
02	S.G.K. Devlet Prim Giderleri	167,363.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,830,106.00
04	Faiz Giderleri	400,000.00
05	Cari Transferler	2,365,161.00
06	Sermaye Giderleri	11,453,643.00
07	Sermaye Transferleri	640,002.00
08	Borç Verme	25,002.00
09	Yedek Ödenekler	273,452.00
TOPLAM		24,000,000.00


2008 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ (I. Düzey Ekonomik Sınıflandırma) DAĞILIMI (%)



2008 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRİ (Karşılaştırmalı) (1.Düzey)


KOD	AÇIKLAMA	2007 GERÇEKLEŞEN	2008 TAHİMİNİ	2008 GERÇEKLEŞEN
01	Vergi Gelirleri	62,892.63	262,343.00	118,582.83
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	713,226.27	539,047.00	928,763.38
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gel.	49,183,005.96	32.00	80,129,768.20
05	Diğer Gelirler	18,496,134.67	19,575,453.00	20,104,835.35
06	Sermaye Gelirleri	2,021,081.64	3,623,115.00	4,383,420.96
08	Alacaklardan Tahsilat	67,093.40	10.00	-
09	Red ve İadeler	3,094.00	-	-
TOPLAM		70,546,528.57	24,000,000.00	105,665,370.72
ÖZGELİR TOPLAMI		21,363,522.61	24,000,000.00	25,535,602.52

2008 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRİ (%)





■ Vergi Gelirleri
■ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
■ Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gel.
■ Diğer Gelirler
■ Sermaye Gelirleri

2008 YILI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GELİRİ



2008 YILI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GİDERİ

KOD	AÇIKLAMA	TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN
01	Personel Giderleri	1,845,271.00	21,629,391.32
02	S.G.K. Devlet Prim Gideri	167,363.00	2,932,233.51
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	6,830,106.00	13,312,823.90
04	Faiz Giderleri	400,000.00	365,107.97
05	Cari Transferler	2,365,161.00	8,503,254.55
06	Sermaye Giderleri	11,453,643.00	50,994,129.13
07	Sermaye Transferleri	640,002.00	538,044.50
08	Borç Verme	25,002.00	25,000.00
09	Yedek Ödenekler	273,452.00	-
	TOPLAM ÖDENEK	24,000,000.00	98,299,984.88



2008 YILI TOPLAM ÖDENEK İCMALİ

KURUM	2007 YILI DEVİRİ	2008 YILI BÜTÇESİ	TAHSİSLİ GELEN	AKTARMA İLE		TOPLAM ÖDENEK
				EKLENEN	DÜŞÜLEN	
Genel Sekreterlik	-	38,000.00	-	-	32,376.92	5,623.08
Mali Hizmetler Md.	11,985,312.18	8,330,448.00	57,727,976.85	4,783,661.74	7,620,373.35	75,207,025.42
İnsan Kaynakları Md.	132,874.72	1,888,308.00	22,030,891.15	92,327.87	3,061,960.98	21,082,440.76
Tarımsal Hiz. Md.	1,665,868.92	6,300,000.00	173,429.00	810,998.44	5,217,998.44	3,732,297.92
Yapı Kontrol Md.	-	1,916,344.00	-	439,153.24	164,291.44	2,191,205.80
Yazı İşleri Md.	-	189,600.00	-	50,007.22	25,550.00	214,057.22
Destek Hiz.Md.	2,433.48	4,298,965.00	60,000.00	599,745.84	204,745.84	4,756,398.48
Yol Ulaşım Hiz.Md.	-	500,004.00	-	230,000.00	514,780.00	215,224.00
İşletme ve İştirak. Md.	-	800,501.00	-	-	240,000.00	560,501.00
Plan Prj. Yat.ve İş.Md.	-	31,550.00	191,029.85	2,580,000.00	1,205,000.00	1,597,579.85
Encümen Md.	-	657,500.00	-	156,576.98	-	814,076.98
Ruhsat ve Den.Md.	-	11,902.00	-	-	-	11,902.00
Hukuk İşleri	-	50,000.00	115,000.00	-	-	165,000.00
Almus İ.Ö.Md.	-	38,261.00	-	538,351.71	10,400.00	566,212.71
Artova İ.Ö.Md.	-	42,510.00	-	254,865.33	10,500.00	286,875.33
Başçiftlik İ.Ö.Md.	-	24,512.00	-	197,073.31	-	221,585.31
Erbaa İ.Ö.Md.	-	47,960.00	-	1,457,861.57	20,759.98	1,485,061.59
Niksar İ.Ö.Md.	-	49,260.00	-	1,261,418.63	22,934.92	1,287,743.71
Pazar İ.Ö.Md.	-	35,420.00	-	369,886.71	10,875.00	394,431.71
Reşadiye İ.Ö.Md.	-	49,710.00	-	1,058,896.93	26,081.06	1,082,525.87
Sulusaray İ.Ö.Md.	-	27,713.00	-	259,594.09	-	287,307.09
Turhal İ.Ö.Md.	-	61,110.00	-	1,209,319.03	35,258.59	1,235,170.44
Yeşilyurt İ.Ö.Md.	-	27,012.00	-	205,885.10	589.80	232,307.30
Zile İ.Ö.Md.	-	50,410.00	-	1,884,065.59	15,213.01	1,919,262.58
TOPLAM	13,786,489.30	25,467,000.00	80,298,326.85	18,439,689.33	18,439,689.33	119,551,816.15

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GİDER BÜTÇESİ

2008 Yılı tahmini bütçesi 24.000.000,00.-TL. olup, Devlet Yardımları tahmin edilemediğinden 2008 yılı tahmini bütçesinde finansman tipi 8 (sekiz) olan giderler tahmin edilememiştir.

2008 Mali Yıl sonu itibariyle;

01 Personel Giderleri	21.629.371,32.-TL
02 S.G.K. Devlet Primi Giderleri	2.932.233,51.-TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.312.823,90.-TL
04 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	365.107,97.-TL
05 Cari Transferler	8.503.254,55.-TL
06 Sermaye Giderleri	50.994.129,13.-TL
07 Sermaye Transferleri	538.044,50.-TL
08 Borç Verme	25.000,00.-TL

olmak üzere toplam 98.299.984,88.-TL gider gerçekleşmiştir. Bu giderin 34.949.760,57.-TL' si Öz Gelirlerden, 63.350.224,31.-TL' si ise Devlet Yardımlarından karşılanmıştır.

Personel Giderleri;

2008 Mali Yılı Personel Giderleri 21.629.391,32.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 2.524.389,10.-TL' si Öz Gelirlerden, 19.105.002,22.-TL'si ise Devlet Yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı %22' ye tekabül etmektedir.

S.G.K. Devlet Primi Gideri;

2008 Mali Yılı S.G.K. Devlet Primi Giderleri 2.932.233,51.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 264.927,65.-TL'si Öz Gelirlerden, 2.667.305,86.-TL' si ise Devlet Yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı %2,98'e tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri;

2008 Mali Yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 13.312.823,90.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 11.315.375,80.-TL' si Öz Gelirlerden, 1.997.448,10.-TL' si ise Devlet Yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı %13,54' e tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri aşağıda gösterilmiştir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.816.948,11.-TL
Yolluklar	538.785,68.-TL
Görev Giderleri	187.358,09.-TL
Hizmet Alımları	5.008.180,49.-TL
Temsil ve Tanıtma Giderleri	217.338,52.-TL
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım	1.064.028,33.-TL
Bakım ve Onarım Gideri	
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	316.224,86.-TL
Tedavi ve Cenaze Giderleri	163.959,82.-TL

Cari Transferler;

2008 Mali Yılı Cari Transferleri 8.503.254,55.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 8.452.800,55.-TL'si Öz Gelirlerden, 50.454,00.-TL' si Bakanlık yardımlarından karşılanmış olup, içerisindeki oranı %0,58'e tekabül etmektedir. Cari Transferler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

FONKSİYONEL KOD	FİNANS KODU	EKONOMİK	AÇIKLAMA	TUTAR
01.6.0.00	5	05.1.2.04	Sosyal Güvenlik Kurumuna	53.308,33
01.6.0.00	5	05.2.5.03	Köylere Yardım	435.400,00
01.6.0.00	5	05.2.5.04	Mahalli İdarelere Yardım	6.761.160,45
01.6.0.00	5	05.3.1.01	Dernek, Birlik Kur.Kuruluş	260.938,58
01.6.0.00	5	05.3.1.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	100.000,00
01.6.0.00	5	05.8.9.51	İller Bankasına Verilen Paylar	841.993,19
01.6.0.00	8	05.3.1.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	50.454,00
TOPLAM				8.503.254,55

Sermaye Giderleri;

2008 Mali Yılı Sermaye Giderleri 50.994.129,13.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu Giderin 11.379.565,00.-TL' si Özel Gelirlerden, 39.614.564,13.-TL' si Bakanlık yardımlarından karşılanmış olup, Toplam giderler içerisindeki oranı %51,87' ye tekabül etmektedir. Sermaye Giderleri aşağıda gösterilmiştir.

Mamul Mal Alımları	1.668.777,98.-TL
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	182.628,38.-TL
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	43.496.497,88.-TL
Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	5.645.873,07.-TL
Menkul Malların Büyük Onarımı	351,82.-TL

Sermaye Transferleri;

2008 Mali Yılı Sermaye Transferleri 538.044,50.-TL. olarak gerçekleştirilmiştir. Bu giderin tamamı Öz Gelirlerden karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oran %0,54' e tekabül etmektedir. Sermaye Transferleri aşağıda gösterilmiştir.

Yurtiçi Sermaye Transferleri	339.000,00.-TL
Yurtdışı Sermaye Transferleri	199.044,50.-TL

Borç Verme;

2008 Mali Yılı bütçesinin borç verme giderleri bölümüne mikro kredi için 25.000,00.-TL. ödenek konulması uygun görülmüştür. Toplam giderler içerisindeki oranı %0,02' ye tekabül etmektedir.

B – PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Tokat İl Özel İdaresi faaliyetlerini 2008 yılı içerisinde;

-  İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
-  Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri
-  Tarımsal Hizmetler
-  Ruhsat ve Denetim Hizmetleri
-  Sağlık Hizmetleri
-  Kültür ve Turizm Hizmetleri
-  Ağaçlandırma, Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri
-  Sosyal Hizmetler
-  Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

ana başlıkları halinde belirlemiştir. Buna göre;

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri:

İçme suyu tesislerinde iyileştirme ve bakım onarım çalışmaları yapılması:

İlimizde içme suyu sağlanmamış köy bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı köylerimizde içme suyu yetersizliği bulunmaktadır. İçme suyu yetersizliği özellikle son yıllarda kuraklığın etkisi ile artış göstermiştir. Bununla birlikte, su kullanımında tasarruflu davranmama da önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumumuz, su kullanımındaki tasarrufu da dikkate alarak, gerçekte su ihtiyacı bulunan yerlerin ihtiyacını karşılama amaçlı olarak, sondaj yoluyla su elde etme yoluna gitmektedir. Kurumun içme suyu teminindeki birinci derecede tercihi yüzey sularıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, yer altı suyuna başvurulmaktadır.

Bir diğer faaliyet konusunu ise köylerdeki su şebekelerinin ve elektro motopomp tesislerinin bakım ve onarımı oluşturmaktadır. Her yıl önemli bir miktardaki köyün bu yöndeki ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu tip projelerin amacı, sulama şebekelerinin ve elektro motopomp tesislerinin genel bir bakımdan geçirilerek, düzgün çalışan ve su israfı yapmayan sulama şebekesine sahip olmaktır. Ayrıca iyi çalışmayan bir sistemde çok sayıda meydana gelebilecek ufak arızaların önüne geçerek iş, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktır.

Kanalizasyon tesisi bulunmayan yerleşim birimlerine yeni kanalizasyon tesisi yapılması:

Kurum son yıllarda kanalizasyon yapımına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kanalizasyonu toplum sağlığı ve şehirleşme açısından önemli bir unsur olarak değerlendirmektedir. Bu amaca yönelik olarak, Tokat ilinin tüm köylerindeki kanalizasyon tesislerini önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tamamlama amacındadır. Bu amaca yönelik olarak, program dönemlerinde, önemli miktarda kanalizasyon tesisi inşa edilmektedir. Tesisin yapımında malzeme, Kurum tarafından karşılanmakta, uygulama ise Kurum kontrolörlüğünde, köy halkı tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurumun bundan sonraki uygulama stratejisi, yapım işleminde müteahhitlik hizmetlerinden faydalanma yönündedir.

Mevcut kanalizasyon tesislerinde ivileştirme ve bakım onarım çalışmaları yapılması:

Kanalizasyon tesislerinde zamanla yıpranmalar ve yerleşim yerlerinin büyümesi ile kanalizasyon tesislerine eklemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar, her yıl belli bir program dâhilinde giderilmektedir.

Yol yapım ve düzenleme çalışmaları:

Kurum stratejimiz; bütün köy yollarımızı çağdaş standartlara getirebilmektir. Bu amaca ulaşılabilmesi için, son yıllarda KÖYDES programı ile birlikte önemli hizmetler gerçekleştirilmektedir. Yol yapım ve düzenleme çalışmaları 6 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:

- ✓ Yeni yol açma (tesviye)
- ✓ Ham yollarda stabilize kaplama
- ✓ I.kat asfalt kaplama yapımı
- ✓ II.kat asfalt kaplama yapımı
- ✓ Yol sanat yapıları yapımı
- ✓ Yol trafik işaret levhalarının yerleştirilmesi olarak yer almaktadır.

Kurumumuz yol yapım düzeyi açısından çok önemli ilerlemeler sağlamış olup, köylerin merkezlerinin şehirle olan bağlantı yollarını tamamlamıştır. Bu açıdan bakıldığında, yeni yol ihtiyacı kalmamıştır. Bununla birlikte, köy mahalleleri ve köyler arasında kısa yol bağlantıları talep edilmektedir. Yol ihtiyacının toplumlararası diyalogdaki önemi dikkate alınarak, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla yeni yol yapımına gidilmektedir. Bununla birlikte yol çalışmalarında esas yatırımı, çağdaş yol standardına ulaşılması amacıyla asfaltlama oluşturmaktadır.

Eğitim, Gençlik ve Spor:

İl genelinde eğitim ihtiyacı olarak derslik, yurt vb yapımı:

Eğitimde derslik yapımı; 30 öğrenciye bir derslik stratejik amacı içerisinde yapılmakla birlikte, Tokat il genelinde bu hedefe ulaşılmıştır. Bununla birlikte özellikle merkezlerde yoğunlaşmalar olmakta ve derslik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretime yönelik olarak yapılacak ihtiyaçlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanmaktadır. Kurumumuz, bu plan ve programlar doğrultusunda uygulamayı gerçekleştirmektedir. Eğitimi, toplumun kalkınmasında en önemli unsur olarak gören Kurumumuz, bu konuda üzerine düşen görevi yapmakta ve önemli bir miktar kaynağı buraya ayırmaktadır. Dersliklerin yapımı hizmet alım yolu ile gerçekleştirilmektedir.

Okullara bakım onarım ve çevre düzenleme yapılması:

Modern bir eğitim altyapısına kavuşmayı amaçlayan ilimizde, bu yöndeki çalışmalar hızla devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programı kapsamında çalışmalar devam etmekte, Kurumumuz da bu konuda gerekli katkıyı yapmaktadır.

Spor tesisi yapımı:

Spor tesislerinin yapımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu tür faaliyetler genel olarak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün programları doğrultusunda yapılmakta iken, bu faaliyet raporu ile birlikte, okullarda öğrencilerin kullanımı amacıyla küçük tip kapalı spor salonları yapımına başlanmıştır. Bu tür faaliyetin bundan sonra da devam edeceği planlanmaktadır. Kurum olarak sporun toplumlar üzerindeki olumlu etkisi dikkate alınarak gereken her türlü katkı sağlanacaktır.

Spor tesislerin yıllık bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi:

Spora ve amatör sporculara destek sağlama anlayışı içerisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün belirlediği spor tesisleri bakım onarımı için gerekli destek her yıl sağlanmaktadır. Spor aktivitelerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi ve amatör sporcularımızın desteklenmesi amacıyla yapılan bu hizmet, Kurumumuz tarafından bu yılki program döneminde de devam ettirilmiştir.

Spor tesislerinin malzeme ihtiyacının karşılanması:

Spora ve amatör sporculara destek sağlama anlayışı içerisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, belirlediği sportif malzeme ihtiyacı karşılanmaktadır.

Tarımsal Hizmetler:

Tarımsal ve hayvansal üretimi geliştirme amaçlı projelere destek sağlanması:

Tokat ili tarımsal potansiyeli yüksek olan illerimizden birisidir. Özellikle meyve ve sebzecilikte son yıllarda üretimini artırmış ve adını tüm Türkiye’de duyurmuştur. İklim ve coğrafi yapısı narenciye hariç tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygundur. Çiftçileri tarımı bilmekte ve modern tarıma yönelik uygulamalara uyum sağlayabilmektedir. Bu program dâhilinde tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik yapılacak projelerin amaçları şunlardır:

- ✓ Meyve ve sebze alanlarını ve verimliliği artırmak,
- ✓ Yağlık bitkiler üretimini geliştirmek,
- ✓ Meyve ve sebzede don, zararlı ve hastalık zararını azaltmak olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu amaçlar, Tokat tarımında katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırmasına, verimlilik ve üretimin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Kurumumuz yapılacak bu projelere, en önemli ekonomik üretimimiz olan tarımı geliştirme bağlamında desteğini sürdürecektir. Bu destek, genel itibariyle Tarım İl Müdürlüğü ile devam etmekte birlikte, AR-GE projeleri düzeyinde de GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile sürdürülmektedir.

Tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticilerin pazarlama kapasitelerini artırma amaçlı olarak üretici birliklerinin desteklenmesi:

Her yapılan ekonomik faaliyette olduğu gibi, tarımda da güçlü olabilmenin yolu birlikte hareket edebilmekten geçmektedir. Pazarlama her ekonomik faaliyetin en önemli aşamasıdır. İyi yapılamadığı takdirde, ekonomik faaliyetin sonlanmasına dahi sebep olmaktadır. Pazarlama, ekonomik faaliyet devam ettiği müddetçe önemini koruyacaktır. Tarımda en önemli problem olarak pazarlama yer almaktadır ve hala da önemini devam ettirmektedir. Özellikle tarımda eğitim seviyesinin düşüklüğü bu önemi daha da artırmakta ve birlik olmanın gerekliliğini artırmaktadır. Bu amaca yönelik olarak son yıllarda uygulamaya geçen yasayla birlikte, üretici birlikleri kurulmaya başlamıştır. Bugün itibariyle, ilimizde 17 adet muhtelif üretici yetiştirici birlikleri bulunmaktadır. Fakat burada önemli bir nokta, birliğin güçlü olması, daha doğrusu üyelerinin çok olması gerekliliğidir. Birlikte hareket edilebildiği takdirde, fiyat konusunda pazarlık gücü artacaktır. Yapılacak bu destek ile birliğin, kurumlaşma aşamasında güçlü olmasına ve üye sayısının artırılmasına katkı sağlanacaktır. Birlikler, zamanla gücünü ve üye sayısını artırarak, kendi ayakları üzerinde durabilecektir. Kurumumuz üretici birliklerine olan desteğe olumlu bakmaktadır ve bu konuda gerekli katkıyı, Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda sağlamaktadır.

Tarımsal laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi:

Tarımsal laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, Tarım İl Müdürlüğü ve Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülmektedir. Tarım İl Müdürlüğünün faaliyeti, mevcut İl Kontrol Laboratuvarının geliştirilmesi yönündedir. Söz konusu laboratuvar uluslararası yetkinliğe sahip olabilmek amacıyla, akreditasyon faaliyeti sürdürmektedir. Kurum olarak akreditasyonun gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak her türlü faaliyete destek sağlanmaktadır. Bir diğer faaliyet ise, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsünün laboratuvarına, çiftçiler tarafından getirilen analizlere destek sağlamak ve toprak analizi yapımının artırılmasını sağlamak amaçlıdır.

✚ **İnsan ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik projeler:**

Konu ile ilgili olarak, hayvancılığı geliştirme amaçlı projelere, hayvan sağlığını korumaya yönelik aşılama faaliyetlerine ve yabani domuzların zararını azaltmaya yönelik faaliyetlere destek sağlanmıştır. Faaliyetler Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülmektedir.

✚ **Sulama suyu tesisi yapımı:**

Sulama suyu temini amacıyla yapılan projeler ve uygulamaları, Kurumun iki müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Bunlar Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür. Uygulamalar dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmekte olup Kurum tarafından yapı denetim hizmetleri yürütülmektedir. Sulama suyu temini projeleri üç şekilde ayrılabilir.

- 1) Sulama suyunun teminine göre;
 - ✓ Yerüstü suyu kaynaklı sulama tesisleri
 - ✓ Yeraltı suyu kaynaklı sulama tesisleri
- 2) Sulama suyunun araziye nakledişine göre;
 - ✓ Açık kanal sulama suyu tesisleri
 - ✓ Kapalı sistem basınçsız sulama suyu tesisleri
 - ✓ Kapalı sistem basınçlı sulama suyu tesisleri
- 3) Sulama suyu temininde enerji kullanım durumuna göre;
 - ✓ Cazibe ile enerji gerektirmeden suyu temin edilen sulama suyu tesisleri
 - ✓ Pompaj ile enerji harcanarak suyu temin edilen sulama suyu tesisleri

Bu zamana kadar ilimizdeki projelerin ana yapısını yer üstü suyuna cazibe ile yapılan açık kanal sulama tesisleri oluşturmuştur. Hala da ağırlığını devam ettirmektedir. Fakat son yıllardaki kuraklık ile birlikte, bu sistem ciddi olarak tartışılmaktadır. Açık kanal sulama sisteminde su iletim kayıpları yüksek olmaktadır. Ayrıca yüzey sulamasının birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bunlar: Sulamanın

etkinliğinin düşük olması ve eğimli ortamlarda toprağa yaptığı erozyondur. Sistem, kullanım kolaylığı ve enerji ihtiyacı olmaması sebebiyle çiftçiler tarafından tercih edilmektedir.

Kurum tarafından uygulanan bir diğer proje tipi ise pompaj ile temin edilen sulama suyuna yapılan, açık kanal sulama suyu tesisleridir. Su kaynakları yerüstü veya yeraltından olabilmektedir. Daha çok yerüstü sulama sularına uygulama yapılmıştır. Bu tesislerde de yüzey sulamanın yukarıda belirtilen tüm olumsuzlukları mevcuttur. Buna ek olarak, suyun temininde de enerji kullanılmaktadır. Bu sistem, suyun cazibe ile elde edilemediği alanlarda uygulanmaktadır. Sistemde enerji maliyetinden dolayı olumsuzluklar yaşanmaktadır. İlimizde de birçok örneği mevcuttur.

Kurum tarafından ilk olarak 2008 yılında uygulanan, diğer proje tipi ise kapalı sistem sulama suyu tesisleridir. Bu projeler şu an itibariyle yeraltı sulama suyuna uygulanmaktadır. Bunun sebebi ise; Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, yeraltı sularına kapalı sistem basınçlı sulama tesisleri uygulanması zorunluluğudur. Basınçlı tesisler, yörenin ürün yapısına göre yağmurlama veya damla sulama sistemi olarak tesis edilmektedir. Sistem, sulama etkinliğini artırmakta ve su kayıplarını minimuma indirmektedir. Sistemin ekipmana ihtiyaç hissettirmesi ve enerji masrafı olması, çiftçiler tarafından tercih edilmeme sebebi olarak ortaya çıkmaktadır.

Bir diğer sistem ise basınçsız kapalı sulama sistemleridir. Bu sistem ile su kapalı tesislerle iletilmekte fakat tarla içindeki sulama yüzey sulama olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sistem bugüne kadar, komple bir sulama sistemi olarak ilimizde yapılmamıştır. Sistemin avantajı, su iletim kayıplarının açık kanala göre daha az olmasıdır. Bununla birlikte yüzey sulamanın tüm olumsuzluklarını üzerinde taşımaktadır.

Son yıllardaki kuraklık ile birlikte, sulama sistemlerinde açık kanal sulama sistemi azaltılmak istenmektedir. Bu yöne doğru bir eğilim mevcuttur. Fakat tesis masraflarının yüksekliği kapalı sistemlere olan geçişi geciktirmektedir. Özellikle dış kaynaklı projelerde basınçlı sulama sistemlerinin desteklenmesi, kapalı sisteme yönelik projelerin artmasına sebep olmaktadır. Bu konuda 2 proje 2008 yılında uygulanmış, 2009 yılında da 2 proje yatırım programında yer almaktadır. Özellikle damla sulamanın avantajları çiftçiler tarafından

kavranmıştır. 2009 yılında dış kaynaklı projelerden birisi damla sulama sistemi üzerinedir. İlimizde ilk uygulama olacak ve önemli bir örnek teşkil edecektir.

Küçük ölçekli sulama göleti yapımı

İlimiz gölet yapımı açısından oldukça şanslı olup çok miktarda sulama göletine sahiptir. Son yıllarda meydana gelen kuraklıklar, göletlerin sulamadaki önemini ortaya çıkarmıştır. Göletler, kışın yüzey ve sızıntı sularının depolandığı ve yazın kullanıldığı su depolama tesisleridir. Kurum stratejisi, doğal su akım rejimini bozmadığı müddetçe, gölet yapımının devam ettirilmesi yönündedir. Sulama göletlerinin, proje ve uygulamaları, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yapım işlemi hizmet alımı olarak gerçekleştirilmektedir.

Arazi toplulaştırma ve tarla İçi geliştirme hizmetleri yapımı.

Toplulaştırma, tarımsal altyapı hizmetlerinin en önemli projesidir. Toplulaştırma çok parçalı ve düzensiz parsellerin bir araya getirilmesini kapsamaktadır. Toplulaştırma hizmetleri ile birlikte, tarla içi geliştirme hizmeti olarak isimlendirilen tesviye, drenaj, sulama gibi tarımsal altyapı hizmetleri de yerine getirilmektedir.

Tokat ili toplulaştırma hizmeti açısından, Türkiye’de en önde gelen illerden birisidir. Başarılı uygulamaları mevcuttur ve halen devam etmektedir. Fakat son yıllarda ödenek problemleri sebebiyle, sadece devam eden işlerin tamamlanmasına çalışılmaktadır. İlimizde toplulaştırmanın en yoğun yapıldığı yer Erbaa ilçesidir. Niksar ve Zile ovasında da toplulaştırma çalışmaları halen devam etmektedir. Kazova ve Çamlıbel ovalarında toplulaştırma henüz başlamamıştır. Bununla birlikte bu konuda hazırlanmış birçok proje beklemektedir.

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri:

Gayri sıhhi ve sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi ve denetleme yapılması:

İl özel idarelerinde yapılan son düzenlemeler ile birlikte, yeni görev alanlarından birisini oluşturmaktadır. Belediye mücavir alanları dışındaki tüm GSM ve sıhhi müesseselerin ruhsat ve denetim hizmetleri, Kurum tarafından yerine getirilmektedir. Daha çok yeni olmasına rağmen, önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu konuda hizmet kalitesinin ve kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Maden, kum ocağı ve su ürünleri işletmelerine kiralama ve denetim yapılması:

Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının, üretime yönelik olarak kiralama ve denetim hizmetlerinden oluşmaktadır. Tokat ilinin çok zengin doğal kaynaklara sahip olması, bu yöndeki faaliyetlerin yoğunluğunu artırmaktadır. Kurumumuz kum ocakları yerine kırma taş ocaklarının yaygınlaşmasını daha uygun görmekte ve yeni kum ocağı ruhsatlandırılması, ancak tesisin çevreye uyumlu olması yönünde gerekli izinlerin alınması ile mümkün olabilmektedir.

Araçların ağırlık ve boyut kontrolünün yapılması:

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünün, 21.05.2008 tarih ve 11287 sayılı yazısı ile Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü ve Tokat Valiliği arasında yapılmış olan araç ağırlık ve boyut kontrolü ile ilgili protokol askıya alınmıştır. Bu tarihten itibaren İl Özel İdaresi tarafından araç kontrolleri yapılmamaktadır.

Harita imar hizmetlerinin yapılması:

Faaliyet, belediye mücavir alanları dışındaki parsellerin ifraz (bölme) ve tevhid (birleştirme) hizmetlerini kapsamaktadır. Kurum yapılan talep üzerine, yasal sınırlar içerisinde ifraz veya tevhid işlemini yerine getirmekte ve kanunen geçerlilik kazanması amacıyla, Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yapılan işlemi bildirmektedir. Faaliyet ile ilgili herhangi bir sıkışıklık yaşanmamakta olup, gelen tüm taleplere cevap verilmektedir.

Sağlık Hizmetleri:

Hastane yapımı:

Hastane yapımları, Sağlık Bakanlığı bütçesinden karşılanmakta olup, inşaatın yapım aşamaları ve ödemeler kurumumuzun koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir. İlimiz hastane yapımına yönelik olarak birçok faaliyeti son yıllarda gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerden en önemlisi de, Tokat 500 Yataklı Devlet Hastanesi'dir. Bütçesi ilgili bakanlıktan karşılanan faaliyet hızla devam ettirilmektedir.

Sağlık ocağı ve evi yapımı:

Sağlık ocağı ve evi yapımı İl sağlık Müdürlüğünün programı kapsamında yapılmaktadır. Kurum olarak hedefimiz, herkesin sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanabilmesi için gerekli sağlık tesislerini ilimize kazandırmaktır. Bu yönde her türlü katkı Sağlık İl Müdürlüğü vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.

Sağlık ocaklarında ve evlerinde bakım - onarım ve kalorifer tesisatı yapımı:

Sağlık ocaklarına yapılacak hizmetin amacı; sağlık ocaklarının ve evlerinin, personelin daha iyi şartlarda hizmet verebileceği bir şekle getirilebilmesini ve dolayısıyla halka daha iyi hizmet götürülmesini amaçlamaktadır. Yapılacak hizmet, Sağlık İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Kültür ve Turizm Hizmetleri:

Tarihi eserlerin restorasyonunun yapılması:

Tokat ili çok zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bu tarihi mirası korumak, insanların hizmetine sunabilmek amacıyla çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir. Bu faaliyetlerden en önemlisi çeşitli tarihi binaların restorasyonu olup bu konudaki faaliyetlere destek sağlanmaktadır.

Turizm altyapısının geliştirilmesi:

İlimizin turizm potansiyelinin artırılması, turizme yönelik altyapının sağlanması ile mümkün olabilecektir. Tarihi zenginliğe sahip Tokat ilinde, bunun önemi kavranmış olup, ilimizin her yöresinde bu yönde faaliyetler sürdürülmektedir. İl Özel İdaresi olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde bu tür faaliyetlere destek sağlanmaktadır.

Tokat ili turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin yapılması:

Tanıtım, turizm potansiyelinin artırılmasında en önemli araçlardandır. Günümüzde tanıtım materyalleri, özellikle iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte çeşitlenmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım materyallerinin basımı, ili tanıtıcı fuarlara katılım, çeşitli sergi ve konferanslar düzenleme maliyetleri bu çalışma kapsamında karşılanmaktadır.

Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri:

Kanalizasyon yapılan köylerde çevre kirliliğini azaltmak amacıyla doğal arıtma tesisleri yapımı:

Kanalizasyon tesisleri, toplum sağlığı açısından önemli bir görevi yerine getirmekle birlikte, ayağının başıboş bırakılması durumunda çevre problemlerine sebep olmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak son yıllarda, kırsal birimlerde kanalizasyon tesisi ile birlikte arıtma tesislerinin yapımı gerçekleştirilmektedir. Arıtma tesislerinin yapımında, basitliği, etkinliği ve maliyeti düşünülerek doğal arıtma sistemleri tercih edilmektedir. Doğal arıtma tesisleri yapımı, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Hizmetler

Hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarımları ile makine ve teçhizat alımının yapılması:

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, Müdürlüğün hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarımları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, kuruma ait büro ve işyerlerinde kullanılmak üzere çeşitli makine ve teçhizat alımı yapılmaktadır.

Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

Sivil savunma hizmetlerine yönelik malzeme ve hizmet alımı yapılması:

İl Sivil Savunma Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli sivil savunma malzemeleri alımına destek sağlanmasıdır.

Güvenlik hizmetlerine yönelik malzeme ve hizmet alımı yapılması:

İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, Müdürlüğün hizmet binalarının yapımı, onarımı gibi hizmetler gerçekleştirilmektedir.

2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İSKÂN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1

TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE; SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Tokat ili kırsal kesimindeki tüm yerleşim birimlerine, içme suyu sağlanmış olup, içme suyu yetersizliği olan yerleşim birimlerinde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Bakım onarım ihtiyacı hissedilen köy oranı (%)	27	20	20	+ 0

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan içme suyu sondajı sayısı	14	KÖYDES	7	-
2	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapılan yerleşim birimi sayısı (adet)	164	120	120	100
3	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesislerine ayrılan kaynak miktarı (TL)	2,791,275.00 (2,714,891 - KÖYDES)	145,973.00 + KÖYDES	1,685,534.25 (1,535,387 – KÖYDES)	-

Değerlendirme:

✓2008 yılı içerisinde; bakım onarım yapılan tesis sayısı planlanan oranda gerçekleştirilmiştir. Stratejimiz, bakım onarım oranını yıllar içerisinde azaltmaktır. 2007 yılına göre 2008 yılında bakım-onarım yapılan köy oranının azalması stratejimiz ile uyum göstermektedir. Bunun daha da azaltılabilmesi yönünde, yapım kalitesi ve tesislerin işletim sistemleri konusunda, daha farklı uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

✓Bakım-onarım yapılan tesis sayısı, 2008 yılı hedeflerini tam olarak karşılamıştır. 2008 yılında KÖYDES yatırımlarında 2007 yılına göre % 43 düşüş olmuştur. Bununla birlikte, İl Özel İdaresinin kendi kaynaklarından ayırdığı kaynak miktarında ise 2007 yılına göre % 97 civarında artış gerçekleştirilmiştir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	İçme Suyu Sondaj Faaliyetleri • Tokat/Merkez Karayolları Şube Sahası, Tokat/Merkez-Kızılköy, Çubuklu, Bakışlı • Tokat/Turhal-Necip • Tokat/Zile-Yaraş, Savcı	7	Sondaj faaliyetleri kurum iş makineleri ve elemanları tarafından karşılanmaktadır.	Tamamlandı.
2	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı ✚ <u>Merkez:</u> Tekneli, Kızılköy, Güğümlü, Ortaören, A.Gökçe, Derekişla, Çubuklu, Bedirkale, Kocacık, Dodurga, Ulaş, Musullu, K.Bağlar, Yenice, Ormanbeyli, Dereyaka, Mülk, Çökelikkışla, Bakışlı, Dayılıhacı, Kabatepe, Çerçi ✚ <u>Artova:</u> Mertekli, Taşpınar, Bayırlı, Ağmusa ✚ <u>Zile:</u> Bağlarpınarı, Kozdere ✚ <u>Yeşilyurt:</u> Merkez ✚ <u>Sulusaray:</u> Kaphca ✚ <u>Niksar:</u> Mezra, Arpaören, Oluklu, Buzköy ✚ <u>Almus:</u> Çamköy, Çiftlik, Kadıvakfı, Arısu ✚ <u>Pazar:</u> Doğançalı, Beşevler, Ballica ✚ <u>Erbaa:</u> Demirtaş, Y.Çandır ✚ <u>Reşadiye:</u> Gündoğdu, Taşlıca, Köklü, Sazak	47	89,447.25	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (KÖY YARDIMLARI-MERKEZ İLÇE)				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı 📍 Büyükbağlar, Söngüt, Karkın	3	8,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ALMUS İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı 📍 Çaykıyı, Salkavak	2	3,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı 📍 Boyunpınar	1	2,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ERBAA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı 📍 Ballıbağ, Demirtaş	2	5,450.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: NİKSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı Kümbetli, Buzköy	2	9,250.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: PAZAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı Taşlık	1	2,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: REŞADİYE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı Hebüllü, Kaşpınar, Karataş, Keteneği, Saraykışla, Köklü	6	10,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ZİLE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı ✚ Kurupınar, Reşadiye, Büyüközlü, Yünlü, Özyurt, Armutalan, Küçüközlü	7	11,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: PAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı ✚ Taşlık Köyü	1	25,000.00	İş devam ediyor.

Uygulayan Birim: KÖYDES PROGRAMI				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapımı ✚ Merkez ve ilçe köyleri	48	1,535,387.00	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (İçme Suyu Tesisleri):



STRATEJİK HEDEF 1.2

Sağlıklı bir içme suyu sağlayabilmek için klorlama tesislerini kurmaya başlamak ve 2008 yılı sonuna kadar köylerin yaklaşık % 20'sine tesis etmek.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefften Sapma (%)
Klorlama tesisi tamamlanan içme suyu tesisi oranı (%)	0	20.0	2.6	— 87

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Klorlama cihazı yapılan tesis sayısı	0	122	16 (Üniteler satın alındı.)	13
2	Klorlama cihazı için harcanan kaynak miktarı (TL)	0	0 (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri)	11,540.40	-

Değerlendirme:

✓ Klorlama ünitesinin içme suyu ünitelerine tesis edilmesi, bu zaman kadar çok fazla uygulama alanı bulmamıştır. 2008 yılı için KÖYDES kanalı ile önemli miktarda klorlama ünitesi tesis edileceği tahmin edilse de bu gerçekleşmemiştir. 16 adet klorlama ünitesi, 2008 yılı içerisinde Kurum tarafından satın alınmış fakat henüz tesis edilmemiştir. Klorlama ünitelerinin tesis edilmeye başlaması ile birlikte bu konuda daha hızlı bir süreç başlayacaktır. Kurumun stratejisi de bu yöndedir.

STRATEJİK AMAÇ 2

GÖREV ALANI İÇERİSİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Tokat ilinde kanalizasyon yapım imkânı bulunan tüm kırsal yerleşim birimlerinin kanalizasyonları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Kanalizasyonu yapılan köy oranı (%)	86	87	88	+ 1

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan yeni tesis kanalizasyon sayısı (adet)	11	11	11	100
2	Kanalizasyonu tamamlanan köy sayısı (adet)	529	538	538	100
3	Yeni tesis kanalizasyon için harcanan kaynak miktarı (TL)	45,360.00	64,702.00	60,500.00	93

Değerlendirme:

- ✓ 2008 yılı için planlanan yeni tesis kanalizasyon sayısına ulaşılmıştır. Ayrılan ödenek miktarı da %93 oranında harcanmıştır.
- ✓ İlimizde kanalizasyon yapım oranı % 88'lere ulaşmıştır. Kurum stratejisi doğrultusunda, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kanalizasyon yapılması mümkün olabilecek tüm yerleşim birimlerinin kanalizasyon tesisi ihtiyacı giderilecektir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	İlave yeni tesis kanalizasyon yapımı ✚ <u>Başçiftlik</u> : Erikbelen ✚ <u>Reşadiye</u> : Yağsıyan, Yuvacık ✚ <u>Turhal</u> : Çivril, Kızkayası, Sarıkaya ✚ <u>Zile</u> : Acısu, Boldacı, Fatih, Karakuzu, Üçkaya	11	60,500.00	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 2.2

Yapılı bulunan kanalizasyon ve doğal arıtma sistemlerini çalışır bir vaziyette bulundurmak ve gerekirse kapsamını genişletmek.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Mevcut kanalizasyon tesislerine, bakım-onarım ve ilave tesis ihtiyacı bildirilen yerleşim birimlerinin tümünde, ihtiyacı karşılayacak çalışmalar yapılacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Kanalizasyon tesisi iyileştirme ve bakım-onarım çalışması yapılan yerleşim yeri sayısı (köy)	108	85	125	147
2	Kanalizasyon iyileştirme ve bakım-onarım için harcanan kaynak miktarı (TL)	315,610.00	192,702.00	232,313.39	120

Değerlendirme:

- ✓ 2008 yılı içerisinde; bakım onarım yapılan tesis sayısı planlanandan % 47, harcanan para ise % 20 daha fazla olmuştur. Bu durum daha çok iş yapmayı gösterse de, stratejimiz bakım-onarım oranını yıllar içerisinde azaltmaktır. Bunun sağlanabilmesi için yapım kalitesi ve tesislerin işletim sistemleri konusunda, daha farklı uygulamalar gerçekleştirilmelidir.
- ✓ 2008 yılı içerisinde, Kurumumuz Yapı Kontrol Müdürlüğü dışında, parasal olarak önemli sayılabilecek bir miktar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ödeneği içerisinde, bazı belde merkezlerinde kanalizasyon tesislerinin bakım onarımında kullanılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon tesisi yapımı ✚ <u>Merkez:</u> Boyalı, Kızılköy, Güzeldere, Çökelikkışla, Kızılöz, Nebiköy, Ormanbeyli, Tahtoba, Tekneli, Ulaş, Ahmetalan, Akyamaç, Aluç, Bağbaşı, Bakışlı, Ballıdere, Bedirkale, Bula, Çamağzı, Çerçi, Çöreğibüyük, Çubuklu, Daylıhacı, Dedeli, Dereyaka, Döllük, GOP Köyü, Güzelce, Gökçe, Gözova, Gülpınar, K.Bağlar, Kabatepe, Kervansaray, Keşlik, Kılıçlı, Kızılköy, Musullu, Ormanbeyli, Ortaören, Semerci, Söngüt, Kızık, Kızılöz, Tahtoba, Taşlıçiftlik, Ulaş, Yakacık, Yatmış, Çerdiğin, Yelpe, Kalaycık, Altuntaş, Çamdere ✚ <u>Almus:</u> Bakımlı, Çamköy ✚ <u>Artova:</u> Bayırlı, Aktaş, Kunduz, Sağlıca, Tuzla, Yenice, Ulusulu, Y.Güçlü, Yenice ✚ <u>Başçiftlik:</u> Dağüstü ✚ <u>Erbaa:</u> Çakır, Keçeci, Küplüce, Y.Çandır, Madenli, A.Çandır, Hacıbükü, Salkımören ✚ <u>Niksar:</u> Buzköy, Çengelli, Gökçeoluk, Gözpınar, Günlüce, Güvenli, Kiracı, Köklüce, Yeşilkaya, Yeşilhisar, Musapınarı, Terzioğlu, Kapıağzı ✚ <u>Pazar:</u> Doğançalı, Mentese, Çayköy ✚ <u>Reşadiye:</u> Akdoğmuş, Çakıllı, Çakraz, Danişment, Güvendik, Hebüllü,	122	195,813.39	Tamamlandı.

	İslamlı, İsmailiye, Sarıayla, Taşlıca, Umurca, Çamlıkaya, Kuyucak ✚ <u>Sulusaray</u>: Alanyurt, Alpuderesi, Buğdaylı ✚ <u>Turhal</u>: Dökmetepe, Üçyol, Yeniceler ✚ <u>Yeşilyurt</u>: Büğet, sivri ✚ <u>Zile</u>: Akgüller, Bayır, Çiçekpınar, Ede, Eskiderbent, Haramıkışla, Köylüürünü, Narlıkışla, Savcı, Sekikışla, Yapalak			
--	--	--	--	--

Uygulayan Birim: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon tesisi yapımı ✚ Niksar Gökçeli beldesi ✚ Erbaa Üzümlü beldesi	2	35,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ZİLE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon tesisi yapımı ✚ Bağlarpınarı	1	1,500.00	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 3

HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARLARINDA BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 3.1

İl bayındırlık ve imar hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
İl Bayındırlık Müdürlüğünün makine ve teçhizat ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	İl Bayındırlık Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için harcanan kaynak miktarı (TL)	26,599.00	6,930.00	6,745.96	97.34

Değerlendirme:

- ✓ İl Bayındırlık Müdürlüğünün çeşitli mal alımlarında kullanması için 2008 yılı için belirlenen ödenek, aynı miktarda kullandırılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Tüketime yönelik malzeme alımı ✚ Kırtasiye, Birim Fiyat Güncelleme Programı, Dr.Kr.Unit alımı	Muhtelif	4,381.20	Tamamlandı.
2	Bakım Onarım yapılması ✚ Araç ve fotokopi makinesi bakım onarımı	Muhtelif	1,1214.76	Tamamlandı.
3	Bilgisayar alımı	1	1,150.00	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 3.2

Köy içi yolların ve ortak kullanım tesislerinin daha iyi standartlara kavuşturulması için katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:


Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeffen Sapma (%)
Köy içi imar yapısının geliştirilmesi amacıyla, küçük ölçekli yardımlar ile köy içi imar problemlerinin çözümüne katkı sağlanacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yerleşim yeri imar altyapısını düzeltmek üzere yardım yapılan yerleşim yeri sayısı (adet)	224	200	143	71
2	Köy içi imar altyapısını düzeltmek üzere harcanan kaynak miktarı (TL)	533,500.00	362,500.00	478,680.20	132

Değerlendirme:

- ✓ Köy yardımları, küçük çaplı imar hizmetlerini kapsamaktadır. Böylece, küçük ölçekli hizmetlerin, mahallinde karşılanması sağlanarak, para ve zaman tasarrufu yapılmaktadır. 2008 yılı programı içerisinde tahmin edilen 200 köyün % 71'ine ulaşılmış fakat harcanan ödenek % 32 fazla gerçekleşmiştir. Ödenekteki fazlalık İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, özellikle belde merkezlerinin imarına yönelik harcama gerçekleştirmesinden ileri gelmektedir.



Hizmetin % 76'sı İlçe Özel İdareleri, % 19'u Yapı Kontrol Müdürlüğü, % 4'ü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, % 1'i ise Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı ✚ Çubuklu, Kızık, Çayören, Gökdere, Dedeli, Kılıçlı, Musullu, Bedirkale, Akın, Gazi Osman Paşa, Akyamaç, Yazıbaşı, Gökçe, Semerci, Hasanbaba, Ortaören, Çerçi, Gözova, Bağbaşı, Uğrak, Daylihacı, Taşlıçiftlik, Kızılöz, Çördük, Tahtoba, Çöreğibüyük, Çökelikkışla	27	51,950.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı ✚ Sulusaray, Erbaa, Başçiftlik, Sulusaray, Yeşilyurt ilçe merkezleri ile Şenyurt beldesi merkezi	6	129,766.20	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : ALMUS İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı ✚ Karadere, Çayönü, Sahilköy, Çambulak, Çaykaya, Göltepe	6	9,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı ✚ Sağlıca, Kayaönü, Yukarıgüçlü, Yenice, Yağcımusa, Devecikarkın	6	10,550.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : ERBAA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı ✚ Pınarbeyli, Evciler, Alan, Zovalıçukur, Çatalan, Kavalcık, Kozlu, Ağcalan, Ağcakeçi, Narlıdere, Karaağaç, Küplüce, Erdemli, Madenli	14	66,550.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : NİKSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı  Karakaş, Gündüklü, Çengelli, Kapıağzı, Musapınarı, Gözpınar, Yeşilkaya, Derindere, Sarıyazı	9	23,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : PAZAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı  Beşevler, Ballica, Tepeçaylı, Kaledere, Ovayurt, Ocaklı, Taşlık	7	15,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : REŞADİYE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı  Taşlıca, Çambalı, Yağsiyan, Yuvacık, Konak, Güzeldere, Elmacık, Çakraz, Karlıyayla, İsmailiye, Umurca, Uğurlu	12	35,250.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : SULUSARAY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı  Uylubağı, Alpudere, Buğdaylı, Sarıyaprak, Tekneyeniköyü, Alanyurt, Belpınar, Selimiye	8	15,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : TURHAL İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı  Kuşoturağı, Kızıkkayası, Gökdere, Kamalı, Hamide	5	9,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : YEŞİLYURT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı  Yağmur, Yeniköy, Karagözlüalan, Sivri, Kavunluk, Bütet, Ekinli, Doğanca, Sekücek, Damlalı	10	19,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : ZİLE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı ✚ Çeltek, Narlıkişla, Kazılı, Üçköy, Yeşilce, Karakaya, Hacılar, Ayvalı, Koçaş, Çakırcalı, Yücepınar, Karakuzu, Yeniderbent, Akgüller, Bayır, Hasanağa, Söğütözü, Ede, Derebaşı, Büyükkozluca, Yapalak, Yaylayolu, Küçükkozluca, Çayıroluğu, Alihoca, Köylüürünü, Saraç, Ağcakeçili, Turgutalp, Hermikişla, Sofular, Fatih	32	55,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : REŞADİYE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke vb.) yapımı ✚ Yolüstü beldesi	1	38,114.00	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Çeşitli İmar Faaliyetleri):



STRATEJİK AMAÇ 4

ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KÖY YOLLARI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 4.1

Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı, yolu olmayan köy ve mahalle kalmayacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Kırsal alan ham ve tesviyeli yol oranı (%)			8.09	-

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Tokat ili kırsal ham ve tesviye yol miktarı (km)			365	-
2	Yapılan yeni yol (tesviye) miktarı (km)	91	30	48.2	160.66

Değerlendirme:

- ✓ Ham ve tesviyeli yol oranı, % 10'un altına düşürülmüştür. Esasında yolu olmayan köy bulunmamaktadır. Bu tür yapımlar, genellikle, mahalleler arasına yol yapımından ileri gelmektedir.
- ✓ Ham ve tesviyeli yol yapımında, programın % 60 fazlası gerçekleştirilmiştir. Bu durum, Kurumun kendi kaynaklarından yaptığı yol miktarını, programa göre yaklaşık 3.5 kat fazla gerçekleştirmesinden ileri gelmektedir.
- ✓ 2008 yılında KÖYDES ile yol yapımına (tüm yol işleri) ayrılan kaynak toplam 4,351,613 TL'dir. Bu miktar 2007 yılına göre % 80 azalmayı ifade etmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Erbaa –Engelli-Şimşirlik-Ustamehmet yolu (km)	3	İdari Giderler	Devam ediyor.
2	Erbaa –Sarıkaya-Beykaya-Feribot yolu (km)	7	İdari Giderler	Devam ediyor.
3	Erbaa-Erdemli Mah. yolları (km) (KÖYDES programı işbirliği)	6	İdari Giderler	Devam ediyor.
4	Erbaa-İkizce Mah. yolları (km) (KÖYDES programı işbirliği)	2	İdari Giderler	Tamamlandı.
5	Erbaa –Ustamehmet-Engelli bağlantı yolları (km) KÖYDES programı işbirliği)	4	İdari Giderler	Tamamlandı.
6	Erbaa-Narlıdere Mah. yolları (km) (KÖYDES programı işbirliği)	3	İdari Giderler	Tamamlandı.
TOPLAM		25		

Uygulayan Birim: : KÖYDES PROGRAMI				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez ve İlçe köy yolları (km)	23.2	4,351,613.00 (Toplam Yol Yapımına Ayrılan Kaynak)	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Yeni Yol Açımları):



STRATEJİK HEDEF 4.2

Tokat İli merkez ve ilçelerine bağlı köylerde, KÖYDES programının da katkısı ile stabilizesi yapılmamış ham yol kalmayacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Kırsal alan stabilize yol oranı (%)			43.76	-

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Tokat ili kırsal toplam stabilize yol miktarı (km)			1973	-
2	Yapılan stabilize yol miktarı (km)	288.4	100	121.1	121.10

Değerlendirme:

- ✓ Stabilize yol yapımında, programın % 21 fazlası gerçekleştirilmiştir. Bu durum, Kurumun kendi kaynaklarından yaptığı stabilize yol miktarını, programa göre yaklaşık 4.5 kat fazla gerçekleştirmesinden ileri gelmektedir.
- ✓ 2007 yılına göre stabilize yol yapım miktarındaki düşüş, KÖYDES ile yola ayrılan kaynak miktarındaki azalmadan ileri gelmektedir.
- ✓ 2008 yılında KÖYDES ile yol yapımına (tüm yol işleri) ayrılan kaynak toplam 4,351,613 TL'dir. Bu miktar 2007 yılına göre % 80 azalmayı ifade etmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez-Ulaş yolu (km)	1.5	İdari Giderler	Tamamlandı.
2	Merkez-Çerçi Köy içi yolu (km)	1	İdari Giderler	Tamamlandı.
3	Merkez-Kömeç yolu (km)	1	İdari Giderler	Tamamlandı.
4	Erbaa-Kozlu-Meydandüzü yolları (km)	4.5	İdari Giderler	Tamamlandı.
5	Erbaa-Yurtalan Mah. yolları (km)	3	İdari Giderler	Devam ediyor.
6	Turhal-Kızkayası (Zontu) yolu (km)	1	İdari Giderler	Tamamlandı.
7	Turhal-Şenyurt Elekaltı (km)	5	İdari Giderler	Tamamlandı.
8	Merkez-Çöreği Büyük yolu (km)	3	İdari Giderler	Tamamlandı.
9	Merkez-Acıpınar yolu (km)	1.5	İdari Giderler	Tamamlandı.
10	Pazar-Ocaklı yolu (km)	5	İdari Giderler	Tamamlandı.
11	Merkez-Taşlıçiftlik Köy Yolu (km)	1.5	İdari Giderler	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : KÖYDES PROGRAMI				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez ve İlçe köy yolları (km)	93.1	4,351,613.00 (Toplam Yol Yapımına Ayrılan Kaynak)	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 4.3

Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı köy yollarının yaklaşık % 50'sinin, KÖYDES programının da katkısı ile asfaltlanması tamamlanacaktır. Mevcut asfalt yolların kalitesinin artırılması ve korunması amacıyla II.kat asfaltlama çalışmalarına hız kazandırılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Kırsal alan asfalt yol oranı (%)		46.00	48.15	+ 4.67

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedef Ulaşma (%)
1	Tokat ili kırsal toplam asfalt yol miktarı (km)			2171	-
2	Yapılan asfalt yol miktarı (km)	575.8	84	88.3	105
3	Asfalt yol yapımı için harcanan kaynak miktarı (TL) (KÖYDES Hariç)	176,291.00 (Dış kaynak)	400,000.00	284,780.00	71

Değerlendirme:

- ✓ Asfalt yol oranı, % 48 olarak gerçekleşmiştir. Stratejik planla yapılan hedefin üstünde (%4) bir gerçekleşme sağlanmıştır.
- ✓ 2008 yılı programında asfalt yapımı, KÖYDES dışında, Kurum kaynaklarından yapımı programda olmamasına rağmen asfalt yol yapımı gerçekleştirilmiş ve bu durum hedefin % 5 aşılmasına sebep olmuştur.
- ✓ Kurum kaynaklarından asfalt yapım işi, müteahhitlik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu durum, Kurumun yol yapım hizmetlerinde de müteahhitlik hizmetlerinden faydalanma stratejisi açısından önemli bir aşamadır.
- ✓ Asfalt yapımında 2007 yılına göre yaşanan düşüş, KÖYDES'ten yol için ayrılan kaynakta olan azalmadan ileri gelmektedir.
- ✓ 2008 yılında KÖYDES ile yol yapımına (tüm yol işleri) ayrılan kaynak toplam 4,351,613 TL'dir. Bu miktar 2007 yılına göre % 80 azalmayı ifade etmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat- Almus Ormandibi-Hanpınar-Sevindik Grup Yolu I.Kat Asfalt Yapımı (km)	4.3	284,780.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : KÖYDES PROGRAMI				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez ve İlçe köy yolları (km)	84	4,351,613.00 (Toplam Yol Yapımına Ayrılan Kaynak)	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Asfalt Yapımı):



STRATEJİK HEDEF 4.4

Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı köy yollarının bakım-onarım çalışmaları, yıl içerisinde bildirilen tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Yıl içerisinde gerekli bakım-onarım faaliyetleri sürdürülecektir.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan malzemeli bakım-onarım miktarı (km)	12	420	409	97
3	Yapılan greyderli bakım miktarı (km)	4100	2200	2200	100
4	Yapılan asfalt bakım (yama) miktarı (km)	920	800	732	92
	Yapılan köprü miktarı (adet)	3	0	1	-
5	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapılan harcama miktarı (TL) (KÖYDES Hariç)	525,829.00	300,000.00	1,628,349.17	543

Değerlendirme:

- ✓ 2008 yılında malzemeli bakım-onarım miktarındaki artış, 2008 yılında bakım onarım KÖYDES'ten kaynak ayrılmasından ileri gelmektedir.
- ✓ Greyderli bakım hizmetinin tamamı, Kurum iş makineleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Asfalt yama miktarının yaklaşık % 50'si KÖYDES programı ile gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Kurum öz kaynaklarından, yol malzemesi alımına harcanan kaynaktaki yaklaşık 5 kat artışın sebebi, KÖYDES'e ayrılan kaynağın 2008 yılında azalmasından ileri gelmektedir. Kurum kaynaklarının kullanımında artış sağlanmıştır.
- ✓ 2008 yılında KÖYDES ile yol yapımına (tüm yol işleri) ayrılan kaynak toplam 4,351,613 TL'dir. Bu miktar 2007 yılına göre % 80 azalmayı ifade etmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapımı kamulaştırma bedeli		1,478.50	Tamamlandı.
2	Merkez-Yukarı Gökçe heyelan temizliği (km)	1	İdari Giderler	Devam ediyor.
3	Merkez-Çökelikkışla-Derekışla-Mülk grup yolu sel temizliği (km)	1	İdari Giderler	Devam ediyor.
4	Merkez-Musullu heyelan temizliği (km)	1	İdari Giderler	Tamamlandı.
5	Merkez-Gökdere Mah. heyelan temizliği (km)	1	İdari Giderler	Devam ediyor.
6	Merkez-Kızılöz heyelan temizliği (km)	1	İdari Giderler	Tamamlandı.
7	Merkez-Bakışlı dere dolgusu (km)	1	İdari Giderler	Tamamlandı.
8	Merkez-Dedeli malzemeli bakım (km)	0.5	İdari Giderler	Tamamlandı.
9	Merkez-Cinlioğlu Çiftliği malzemeli bakım (km)	1	İdari Giderler	Tamamlandı.
10	Erbaa-İkizce-Ustamehmet-Yurtalan malzemeli bakım (km)	15	İdari Giderler	Tamamlandı.
11	Merkez-Tahçiftlik köy yolu onarım (km)	1.5	İdari Giderler	Tamamlandı.
12	Almus – Alan köy yolu onarım (km)	5	İdari Giderler	Tamamlandı.
13	Merkez ve ilçe köy yolları greyderli bakım (km)	2200	İdari Giderler	Tamamlandı.
14	Merkez ve ilçe köy yolları asfalt bakım (yama) (km)	320	İdari Giderler	Tamamlandı.
TOPLAM			1,478.50	

Uygulayan Birim: : REŞADİYE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı Akdoğan	1	10,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Köprü yapımı Kömeç Köyü	1	150,000.00	Tamamlandı.
2	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	muhtelif	577,000.00	Tamamlandı.
TOPLAM			727,000.00	

Uygulayan Birim: : ALMUS İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	Muhtelif	39,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : BAŞÇİFTLİK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	muhtelif	28,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : NİKSAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	muhtelif	556,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : PAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	muhtelif	11,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : REŞADİYE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	muhtelif	112,595.85	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : SULUSARAY İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	muhtelif	22,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : TURHAL İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	muhtelif	45,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : YEŞİLYURT İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	Muhtelif	9,774.82	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : ZİLE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım ve bakım malzemesi, akaryakıt alımı ve çeşitli tamir işlemleri için yapımı	Muhtelif	66,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : KÖYDES PROGRAMI				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Köy yolları menfez yapımı (adet)	40	4,351,613.00 (Toplam Yol Yapımına Ayrılan Kaynak)	Tamamlandı.
2	Köy yolları büz döşenmesi (adet)	672		Tamamlandı.
3	Köy yolları istinat duvarı yapımı (m)	80		Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Asfalt Yama, Bakım, Karla Mücadele):



STRATEJİK HEDEF 4.5

Tokat ili merkez ve ilçelerine bağlı köy yollarında ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol yapımı ile birlikte ortaya çıkan köprü ve sanat yapıları ihtiyacı tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeffen Sapma (%)
Kurum görev alanı içerisinde yer alan yollarda trafik güvenliği amaçlı olarak eksik trafik levhaları tamamlanacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Takılan trafik levhası miktarı (adet)	-	660	660	100
2	Trafik levhası için harcanan kaynak miktarı (YTL)	-	37,357.62	37,357.62	100

Değerlendirme:

- ✓ Ödenek imkânları ölçüsünde, trafik levhalarının tamamlanması ile ilgili hedefin %100'üne ulaşılmıştır.
- ✓ Kurum stratejisi gereği, birkaç yıl içerisinde trafik levhalarının takılması tamamlanacaktır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez ve ilçe köy yollarına takılan trafik levhası miktarı	660	37,357.62	Tamamlandı.

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE DÜZENİ OLUŞTURMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

İlköğretime yönelik olarak her yıl belirlenen derslik ihtiyaçları, 30 öğrenciye bir derslik hedefi içerisinde tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Tokat ilinde derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 30' a ulaşmakla birlikte yoğunluğun fazla olduğu okullarda ve nüfus artışı ile birlikte derslik ihtiyacı ortaya çıkan yerlerde derslik yapımına devam edilecektir.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan yeni derslik sayısı (adet)	94	70	74	106
2	Yapılan yeni öğrenci yurdu sayısı (adet)			1	-
3	Yapılan yeni anaokulu sayısı (adet)			1	-
2	Eğitim altyapısı için yeni yapılan tesislere harcanan kaynak miktarı (TL)	3,360,956.00	4,738,956.00	3,056,868.00	64

Değerlendirme:

- ✓ İlk ve orta öğretim için yeni derslik yapımında; 2008 yılı için hedeflenen miktarın % 6 üzerine çıkmıştır.
- ✓ Yeni derslik yapımının tamamı, ilköğretimde gerçekleşmiştir. Orta öğretime yönelik olarak yeni derslik yapılmamıştır.
- ✓ 2008 yılı programında yer almamasına karşılık, 1 adet yurt yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan bir adet yurt inşaatı bulunmakta olup, iş devam etmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Derslik Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat Merkez Semerci Köyü İlköğretim Okulu yapımı	12	796,500.00	Tamamlandı
2	Erbaa Kuruçay Mah. İlköğretim Okulu yapımı	12	36,827.00	Tamamlandı.
3	Erbaa Balıbağ İlköğretim Okulu yapımı	8	152,404.00	Tamamlandı.
4	Erbaa Belediye İlköğretim Okulu ek derslik yapımı	12	489,233.00	Tamamlandı.
5	Niksar Albayrak İlköğretim Okulu ek derslik yapımı	6	490,271.00	Tamamlandı.
6	Turhal Merkez İlköğretim Okulu yapımı	12	16,167.00	Tamamlandı
7	Turhal Merkez Celal Mah. İlköğretim Okulu ek derslik yapımı	12	444,376.00	Tamamlandı
TOPLAM		74	2,425,778.00	

Uygulayan Birim: : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Niksar Ulucan 100 Öğrenci Yurt yapımı	1	436,147.00	Tamamlandı
2	Pazar İlçesi Anaokulu yapımı	1	194,943.00	Tamamlandı.
TOPLAM		2	631,090.00	

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Turhal Vilayetler Hiz. Birliği 208 Kişilik Öğrenci Yurt yapımı	1	441,029.85	İş devam ediyor

STRATEJİK HEDEF 1.2

İlk ve orta öğretim okullarının kalorifer tesisatı yapımı, çevre düzenlemesi ve bakım ihtiyaçları her yıl belirlenen duruma göre yapılacaktır.

Performans Hedefi:


Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün programı doğrultusunda belirlenen okulların çevre düzenlemesi ve bakım onarım ihtiyacı giderilecektir.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı (adet)	117	150	82	55
2	Bakım onarım için harcanan kaynak miktarı (TL)	2,494,784.00	4,187,720.00	2,305,036.53	55
3	Taşımalı eğitim hizmeti için harcanan kaynak miktarı (TL)	4,022,421.00	4,766,557.00	1,685,213.39	35
4	Menkul mal, mal, mamul mal alımı ve tüketime yönelik harcamalar (yakacak, elektrik, su vb)	4,022,563.00	5,829,716.00	1,283,676.80	22

Değerlendirme:

- ✓ 2008 yılı planlamasında yer alan okul bakım-onarım miktarının % 55'ine ulaşılmıştır. Ödenekte yine aynı oranda harcanmıştır. Bakım-onarım miktarında olan bu azalma, olumlu olarak karşılanabilir.
- ✓ Bakım onarımların % 51'i İlköğretimde, % 48'i ortaöğretimde, % 1'i ise okul öncesi eğitimde yapılmıştır.



- ✓ Okul bakım-onarımlarına küçük çaplı da olsa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün dışında, köy yardımları vasıtasıyla da katkı sağlanmaktadır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	OKUL ÖNCESİ EĞİTİM			
	Okul bakım-onarım, çevre düzenleme, güçlendirme vb. faaliyetlerin yapımı Zile Anaokulu	1	6,701.00	Tamamlandı.
2	İLKÖĞRETİM			
	Okul bakım-onarım, çevre düzenleme, güçlendirme vb. faaliyetlerin yapımı Merkez Vali Mehmet Özgün İÖO Merkez Gözova Köyü İÖO Merkez Bedirkale Köyü İÖO Merkez Altıntaş İÖO Merkez Atatürk İÖO Merkez Emirseyit İÖO Merkez Ülkü İÖO Merkez İbni Kemal İÖO Merkez Bedestenlioğlu İÖO Merkez Bakışlı İÖO Almus Merkez Cumhuriyet YİBO (Güçlendirme) Niksar İÖO Niksar Gürçeşme İÖO Niksar Yakınca İÖO	25	1,391,389.53	Tamamlandı.

	✚ Pazar Üzümlören İÖO ✚ Reşadiye Merkez Atatürk İÖO ✚ Turhal Üçyol İÖO ✚ Turhal Necip İÖO ✚ Turhal Merkez 100.Yıl İÖO ✚ Turhal Merkez Yavuz Selim İÖO ✚ Turhal Çamlıca İÖO ✚ Yeşilyurt Merkez Yunus Emre İÖO ✚ Yeşilyurt Merkez Milli Hakimiyet İÖO ✚ Zile Merkez Hüsyin Gazi İÖO ✚ Zile Karakuzu İÖO			
3	ORTA ÖĞRETİM			
	Okul bakım-onarım, çevre düzenleme, güçlendirme vb. faaliyetlerin yapımı ✚ Merkez Gaziosmanpaşa Lisesi ✚ Merkez Atatürk Lisesi ✚ Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesi ✚ Merkez Güzel Sanatlar Lisesi ✚ Niksar Danışman Gazi Lisesi ✚ Niksar Anadolu Lisesi ✚ Almus Lisesi ✚ Artova Lisesi ✚ Başçiftlik Lisesi ✚ Erbaa Yılmaz Kayalar Anadolu Lisesi	39	870,350.67	Tamamlandı.

✚ Erbaa Karayaka Lisesi ✚ Erbaa Coşkun Önder Lisesi ✚ Reşadiye Lisesi ✚ Reşadiye Fatih Lisesi ✚ Sulusaray Lisesi ✚ Turhal Atatürk Lisesi ✚ Turhal Cumhuriyet Lisesi ✚ Zile Sakarya Lisesi ✚ Merkez Endüstri Meslek Lisesi ✚ Zile Endüstri Meslek Lisesi ✚ Zile Anadolu Teknik Lisesi ✚ Reşadiye Endüstri Meslek Lisesi ✚ Zile Kız Meslek Lisesi ✚ Erbaa Kız Meslek Lisesi ✚ Niksar Kız Meslek Lisesi ✚ Merkez Ticaret Meslek Lisesi ✚ Zile Ticaret Meslek Lisesi ✚ Yeşilyurt Çok Programlı Lise ✚ Merkez Eğt. Uyg. Ok. ve İş Eğt. Mrkz. ✚ Turhal Eğt. Uyg. Ok. ve İş Eğt. Mrkz. ✚ Turhal Şeker Anadolu Öğretmen Lisesi ✚ Merkez İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu ✚ Niksar İmam Hatip Lisesi			
---	--	--	--

	 Reşadiye İmam Hatip Lisesi  Merkez Halk Eğitim Merkezi ASO  Erbaa Mesleki Eğitim Merkezi  Erbaa Sağlık Meslek Lisesi  Zile Sağlık Meslek Lisesi  Merkez Sağlık Meslek Lisesi			
4	Hizmet alımı (Taşımalı eğitim hizmeti)	1	1,685,213.39	Tamamlandı.
5	Menkul mal, mal, mamul mal alımı ve tüketime yönelik harcamalar (yakacak, elektrik, su vb)	Muhtelif	1,283,676.80	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (KÖY YARDIMLARI-MERKEZ İLÇE)				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım onarımı yapımı  Ulaş, Mülk, Beşören, Kervansaray	4	10,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım onarımı yapımı  Gürardıç, Kayaönü, Ağmusa, Aşağıgüçlü	4	6,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : NİKSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım onarımı yapımı ✚ Budaklı	1	3,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : PAZAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım onarımı yapımı ✚ Çayköy	1	2,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : REŞADİYE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım onarımı yapımı ✚ Kuzgölcük	1	1,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : SULUSARAY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım onarımı yapımı ✚ Sarıyaprak	1	1,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : TURHAL İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım onarımı yapımı Ataköy, Üçyol, Necip	3	5,450.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : YEŞİLYURT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım onarımı yapımı Çırdak	1	1,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : YEŞİLYURT İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım onarımı yapımı Milli Hakimiyet İlköğretim Okulu	1	6,140.00	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Yeni Okul Yapımları):



STRATEJİK AMAÇ 2

TÜM TOKAT HALKINA HİZMET SUNABİLECEK SPOR TESİSLERİNİ İNŞA ETMEK VE İŞLERLİLİĞİNİ SAĞLAMAK.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Spor çeşitliliğini artıracak ve ihtiyacı karşılayacak modern spor tesisleri kazandırılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeffen Sapma (%)
İhtiyaçlar doğrultusunda spor tesisleri yapılacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan spor tesisi sayısı (adet)	1	1	3	300
2	Yapılan spor tesisi için harcanan kaynak miktarı (TL)	367,482.00	740,505.00	1,565,383.63	211

Değerlendirme:

✓ 2008 yılı için hedeflenen spor tesisi 1 adet iken 3 adet olarak gerçekleşmiştir. Bunun sebebi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara yönelik olarak yaptığı, küçük tip kapalı spor salonlarının hedef içerisinde yer almamasından ileri gelmektedir. Aynı şekilde parasal miktardaki 2 kat artışta bu durumdan ileri gelmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat Merkez Sporcu Eğitim Merkezi yapımı	1	664,538.63	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesi Spor Salonu	1	463,150.00	Tamamlandı.
2	Turhal Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu	1	437,695.00	Tamamlandı.
TOPLAM		2	900,845.00	

STRATEJİK HEDEF 2.2

Mevcut spor tesislerinin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, bakım onarımı sağlanacak ve işlerliğine katkıda bulunulacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Spor tesislerinin işlerliği sağlanması için, tesislerin yıllık bakım ve onarımları sağlanacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Bakım ve onarım yapılan tesis sayısı (adet)	muhtelif	muhtelif	muhtelif	-
2	Bakım onarım ve çeşitli idari giderler için harcanan kaynak miktarı (TL)	56,636.00	75,006.00	99,478.14	133

Değerlendirme:

✓ 2008 yılı içerisinde, bakım onarım için harcanması hedeflenen miktarın % 33 fazlasına ulaşılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez Gazi Osman Paşa Stadyumu Kapalı Tribün koltuklarının büro sit kumaş ile kaplanması	-	11,208.00	Tamamlandı.
2	Merkez Hüseyin Akbaş Spor Salonu ve Gazi Osman Paşa Stadyumu kalorifer kazanlarının katı yakıtlı kazana dönüştürülmesi	-	6,409.76	Tamamlandı.
3	Merkez spor tesislerinde çeşitli bakım-onarım yapımı	-	6,656.38	Tamamlandı.
4	Almus İlçe Futbol Sahası tel örgülerinin yenilenmesi	-	9,920.00	Tamamlandı.
5	Merkez Uzunburun mevkiinde yer alan spor evi içerisinde kullanılmak üzere çeşitli büro malzemesi, bilgisayar ve modem alımı	-	63,284.00	Tamamlandı.
TOPLAM			97,478.14	

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (KÖY YARDIMLARI-MERKEZ İLÇE)				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Spor tesisleri bakım onarımı için yardım yapılması ✚ Çamağzı	1	2,000.00	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 3

GENÇLERİMİZİ SPORTİF EĞİTİM VE FAALİYETLERE YÖNLENDİREREK, DAHA SAĞLIKLI VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK BİR NESİL YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Amatör spor faaliyetlerinde başarının artırılabilmesi için gerekli eğitim, yarışma, ödüllendirme, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sporcu ve çalıştırıcılara katkı, vb. her türlü destek sağlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Spor tesislerinde kullanılmak üzere spor malzemesi ihtiyacı karşılanacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Spor malzemesi alımı için harcanan kaynak miktarı (TL)	368,294.00	91,155.00	86,934.73	95

Değerlendirme:

- ✓ 2008 yılı içerisinde, spor malzemesi alımı için harcanması hedeflenen miktarın % 95'ine ulaşılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Niksar İlçe Spor Salonu elektronik skorboard alımı	1	9,440.00	Tamamlandı.
2	Sporcu antrenmanları için spor malzemesi alımı	Muhtelif	6,768.80	Tamamlandı.
3	Merkez Hüseyin Akbaş, Niksar, Erbaa, Zile ve Turhal İlçeleri spor salonlarında kullanılmak üzere voleybol hakem kulesi yaptırılması	5	6,914.80	Tamamlandı.
4	Çeşitli spor malzemesi alımı	Muhtelif	63,811.73	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 3.2

Ulusal ve uluslararası gençlik eğitim, spor ve tanıtım faaliyetlerine destek verilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Tokat gençliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan gençlik haftası, gençlik kampı ve gençlik değişim programlarına katılımları sağlanacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Gençlik hizmetleri etkinliği sayısı	0	4	3	75
2	Gençlik hizmetleri faaliyetleri için harcanan kaynak miktarı (TL)	0	25,003.00	22,550.00	90

Değerlendirme:

- ✓ 2008 yılı içerisinde, gençlik hizmetlerine yönelik olarak yapılması planlanan faaliyetlerin % 75'ine ulaşılmış ve ayrılan ödeneğin % 90'ı harcanmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilecik-Çanakkale Şehitlik gezisi	1	6,250.00	Tamamlandı.
	Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aydın gezisi	1	6,700.00	Tamamlandı.
	Aydın İlinden gelen kafilenin ağırlanması	1	9,600.00	Tamamlandı.

TARIMSAL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 1**TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK.****STRATEJİK HEDEF 1.1**

Bitkisel ve hayvansal üretimde, üretimi ve verimliliği artıracak ve de mevcut üretim deseninde yeni alternatif bitkilerin yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedfeten Sapma (%)
Mevcut tarımsal ve hayvansal üretimde, katma değeri yüksek üretim yapısına ve üretim miktarına ulaştırmaya yönelik destek sağlanacaktır.				

Performans Göstergeleri:


S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Meyve üretimin geliştirilmesi amacıyla çalışma yürütülen proje sayısı (adet)	2	3	4	133
2	Sebze üretimin geliştirilmesi amacıyla çalışma yürütülen proje sayısı (adet)	4	1	5	500

Değerlendirme:

✓ Tarımsal üretimde, yapılan projeler bazında hedeflerin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bununla birlikte, ödenek miktarının % 53'üne ulaşılmıştır.

✓

Kurumlar Arası Ödenek Dağılım (%)



Harcanan ödenegin % 96'sı İl tarım Müdürlüğü % 4'ü ise GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kullanmıştır. AR-GE faaliyetlerine harcanan ödenek % 4 düzeyinde kalmıştır.

3	Endüstri bitkileri üretimin geliştirilmesi amacıyla çalışma yürütülen proje sayısı (adet)	1	1	0	0
4	Yağlık bitkiler üretim alanlarının artırılması amacıyla çalışma yürütülen proje sayısı (adet)	1	0	1	-
5	Bitkisel üretimde don, zararlı ve hastalık zararını azaltmaya yönelik olarak tesis edilen erken uyarı sistemi sayısı (adet)	0	5	5	100
6	Bitkisel üretimi geliştirmek amacıyla yapılan projelere, faaliyetlere ve idari giderlere harcanan kaynak miktarı (YTL)	550,735.00	615,000.00	325,797.19	53

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Meyveciliği geliştirme amacıyla fidan dağıtım projeleri ✚ Elma: 12875 adet ✚ Ceviz: 2500 adet ✚ Asma: 18600 adet ✚ Kiraz: 2000 adet	4	94,927.37	Tamamlandı.
2	Sebze üretimini geliştirme amacıyla tohum dağıtımı yapılan projeler ✚ Lahana: 135 paket ✚ Yağlı biber: 1200 paket	2	9,161.10	Tamamlandı.
3	Yağlı bitkiler üretimini geliştirme amacıyla tohum dağıtımı yapılan projeler ✚ Kanola: 54 paket	1	7,289.82	Tamamlandı.
4	Erken Uyarı sistemi cihazı alımı (adet)	5	69,856.00	Tamamlandı.
5	Tören, Fuar, Organizasyon giderleri ✚ Antalya Tarım Fuarı (Niksar Çiftçileri ve Teknik elemanlar) ✚ Muğla Arıcılık Kongresi (Tokat Arı Yet. Bir.)	2	3,800.00	Tamamlandı.
6	Tarımsal projelerin takibi, makine tamir bakım, ihale masrafları, çeşitli plan ve rapor hazırlama masrafları ve büro malzemesi alımı için destek sağlanması ✚ İhale ilanı ✚ Büro malzemesi alımı (kırtasiye, toner, fotokopi makinesi, bilgisayar) ✚ Bilgisayar yazılım alımı ✚ Makine bakım onarım	Muhtelif	140,762.90	Tamamlandı.
TOPLAM			299,711.61	

Uygulayan Birim: : GOP ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Sebzeciliği geliştirme amaçlı yapılan araştırma projesi  Domateste farklı askıya alma şekilleri ve uç almanın verim ve kaliteye etkisi  Domateste farklı kalsiyum dozlarının cerim, kalite ve çilek burnu çürüklüğü üzerine etkisi  Tokat biberinden geliştirilen F1 hibrit çeşit adaylarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi	3	11,682.09	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi ve pazarlanmasında organize olmuş bir tarımsal işletme yapısının oluşumuna yönelik desteklemeler yapılacaktır.

Performans Hedefi:


Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeffen Sapma (%)
Üretici birlikleri üye sayısı (adet)		1158 (üretici)	1442 (üretici) 1461 (yetiştirme)	+ 24

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Destekleme yapılan üretici ve yetiştirici birliklerinin sayısı (adet)	3	5	8	160
2	Tokat ili üretici ve yetiştirici birlikleri sayısı (adet)			17	-
3	Üretici yetiştirici birliklerine harcanan kaynak miktarı (TL)	33,000.00	112,000.00	65,235.93	58

Projeler veya Faaliyetler:**Değerlendirme:**

- ✓ 2008 yılı için hedeflenen üretici birlikleri üye sayısının % 24 üzerine çıkmıştır. Desteklenen üretici ve yetiştirici birlikleri sayısı da belirlenen hedefin % 60 üzerinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Harcanan ödenek miktarı belirlenen hedefin altında kalmış ve % 58 düzeyinde gerçekleşmiştir.



Harcanan ödeneğin % 62'si İl tarım Müdürlüğü, % 38'i ise Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kullanılmıştır.

Uygulayan Birim: : İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Birlik Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Akaryakıt ve kulak küpesi alımı	1	12,486.17	Tamamlandı.
2	Merkez, Turhal, Pazar Sebze Üretici Birlikleri Akaryakıt alımı	3	15,006.40	Tamamlandı.
3	Arıcılar Birliği Akaryakıt alımı	1	4,961.02	Tamamlandı.
4	Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Akaryakıt alımı	1	7,782.34	Tamamlandı.
TOPLAM		6	40,235.93	

Uygulayan Birim: : TURHAL İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Birlik Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Süt Üreticileri Birliği Yardım	1	10,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : ZİLE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Birlik Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Süt Üreticileri Birliği Yardım	1	15,000.00	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Tarımsal Üretim, İşleme ve AR-GE Faaliyetleri):



STRATEJİK HEDEF 1.3

Tarımda laboratuvar hizmetleri, gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet verebilir seviyeye ulaştırılacaktır.

Performans Hedefi:

Tamamı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeyden Sapma (%)
Laboratuvar hizmetlerinin, tarıma çok yönlü olarak katkı sağlaması için teknik düzey çalışmalar ile ihtiyaç hissedilen cihaz ve kimyasal alımları gerçekleştirilecektir.				


Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Akreditasyon faaliyeti yürütülen laboratuvar sayısı (adet)		1	1	100
2	Çiftçilere destek kapsamında; yapılan toprak analizi sayısı (adet)	0	19500	18000	92
2	Laboratuvar hizmetleri için harcanan kaynak miktarı (TL)	0	120,000.00	128,431.02	107

Değerlendirme:

- ✓ Laboratuvar hizmetleri kapsamında planlanan faaliyetler gerçekleştirilmiş ve planlanan ödenegin % 7 üzerinde harcama yapılmıştır.

✓



Harcanan ödenegin % 77'si İl tarım Müdürlüğü, % 23'ü ise Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü tarafından kullanılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Proje Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Laboratuvar akreditasyon projesi ✚ Bina bakım-onarım ✚ Laboratuvar cihazları kalibrasyon faaliyetleri ✚ Mal ve hizmet alımları	1	98,450.29	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Çiftçilere destek kapsamında, yapılan toprak analizi sayısı (adet)	18000	29,980.73	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Laboratuar Hizmetleri):



STRATEJİK AMAÇ 2**İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞINI KORUMAK.****STRATEJİK HEDEF 2.1****İnsan, hayvan ve çevre sağlığının iyileştirilmesine ve korunmasına yönelik projeler geliştirilecektir.****Performans Hedefi:**

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Hayvancılıkta hijyen sağlanması ve kayıt altına alınması, zirai ilaçların ve hayvan zararının azaltılmasına yönelik projeler uygulanacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Hayvancılığı geliştirme amaçlı yapılan proje sayısı (adet)	0	2	2	100
2	Hayvan hastalıklarını önleme amaçlı yapılan faaliyet ve tanıtım sayısı (adet)	0	4	1	25
3	Tarımsal ilaç zararını azaltmaya yönelik uygulanan faaliyet sayısı (adet)	1	1	0	0
4	Yabani hayvan zararını azaltmaya yönelik uygulanan faaliyet sayısı (adet)	1	1	1	100
5	Faaliyetler için harcanan kaynak miktarı (TL)	7,898.00	147,000.00	60,988.59	41

Değerlendirme:

✓ Hayvancılığı geliştirme amaçlı yapılan ödenekte, planlanan ödeneye göre % 41 düzeyinde bir gerçekleşme olmuştur. Hayvancılığa yönelik bazı tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri uygulanamamıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Su Ürünleri geliştirme projesi ✚ Oksijen metre ve PH metre alımı	1	3,360.99	Tamamlandı.
2	Artova Organize Hayvancılık Bölgesi kurulması ✚ ÇED Raporu hazırlanması	1	32,450.00	Tamamlandı.
3	Hayvan sağlığının korunmasına yönelik alınan aşı miktarı (doz) ✚ S-19 aşı alımı	8000	3,200.00	Tamamlandı.
4	Alınan av fişeği sayısı (yabani domuz için) (adet)	19700	10,097.60	Tamamlandı.
5	Çeşitli zirai malzeme alımı	Muhtelif	11,880.00	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Hayvan Sağlığı):



STRATEJİK AMAÇ 3

TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ OLABİLECEK SU KAPASİTESİ OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLECEKTİR.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Su tutma kapasitesi, kuraklığa karşı bir tedbir olarak, havza su akış rejimini etkilemeyecek şekilde artırılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeffen Sapma (%)
Artırılan su tutma miktarı (m ³)			1,416,574	

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Uygulanan yeni yapım küçük ölçekli sulama göleti projesi (adet)	6	10	7	70
2	Gölet onarım ve derivasyon projesi (adet)	1	2	2	100
3	Uygulanan gölet temel sondajı faaliyeti sayısı (adet)	0	7	5	71
4	Sulamaya açılan göletler ile sulanması planlanan alan (ha)			751	-
5	Gölet yapım ve onarımlarında harcanan kaynak miktarı (TL)	858,958.00	1,945,500.00	1,017,215.00	53

Değerlendirme:

- ✓ Gölet yapımım ile ilgili olarak, 7 adet gölette çalışma yapılmıştır. Bu durum planlamanın % 70'i düzeyindedir. Diğer göletler için ise proje hazırlıkları devam etmektedir.
- ✓ 2008 yılı içerisinde 5 adet göletin yapımı tamamlanmış ve 1,416,574 m³ su depolama kapasitesi sağlanmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Su Tutma Kapasitesi (m ³) ve Planlanan Sulama Alanı (ha)	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez/Ortaören Göleti	850,000 m ³ 200 ha	316,509.00	Tamamlandı.
3	Merkez/Keşlik K.Ö.S. Göleti	92,736 m ³ 153 ha	KÖYDES	Tamamlandı.
4	Merkez/Çat Göleti		160,000.00	İş devam ediyor.
5	Başçiftlik/Merkez H.İ.S.Göleti	282,184 m ³ 270 ha	257,958.00	Tamamlandı.
6	Reşadiye/Bozcalı H.İ.S. Göleti	44,631 m ³ 68 ha	195,086.00	Tamamlandı.
7	Zile/Söğütözü K.Ö.S. Göleti	147,023 m ³ 60 ha	KÖYDES	Tamamlandı.
8	Merkez/Efeköy Göleti Onarım		37,662.00	Tamamlandı.
9	Reşadiye/Kuzbağı Gölet Derivasyon		50,000.00	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Gölet Yapım):



STRATEJİK HEDEF 3.2

Sulama suyu yetersizliği bulunan yerlerde, yer altı sulama başvuruları DSİ ile ortak çalışma ile sonuçlandırılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Sulamaya açılan yer altı sulama kuyuları ile artırılan sulama suyu kapasitesi miktarı (lt/sn)	0	60	120	+ 100

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Sulamaya açılan yer altı sulama kuyusu sayısı (adet)	0	2	6	300
2	Yer altı suyu için hazırlanan I.Aşama Rapor sayısı (adet)	4	2	0	0
3	Yer altı suyu için hazırlanan II. Aşama Rapor sayısı (adet)	1	1	1	100

Değerlendirme:

- ✓ Yer altı suyu ile sulama faaliyetleri DSİ ile birlikte sürdürülmektedir. İşletmeye açılan kuyulardan, 6 adedi bu sen içerisinde faaliyete geçirilmiştir.
- ✓ Sulamaya açılan kuyuların 3 kat fazla olmasının sebebi, Tarım Bakanlığı hibe programı ile Niksar/Gürçeşme yağmurlama sulama projesinin gerçekleştirilmesidir.
- ✓ Yer altı suyu faaliyetleri ile ilgili olarak I.aşama rapor konusunda hedef yakalanamamıştır. Bunun sebebi, 2005 – 2007 yılları arasında, yoğun düzeyde rapor hazırlanmış olup, bundan sonraki çalışmaların, proje hazırlamaya kaydırılmasından ileri gelmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktar	Kaynak	İşin durumu
1	Niksar/Kümbetli 2 adet yer altı sulama kuyusu kapasitesi (lt/sn)	60	DSİ	Tamamlandı.
2	Niksar/Gürçeşme 4 adet yer altı sulama kuyusu kapasitesi (lt/sn)	60	DSİ	Tamamlandı.
3	II. Aşama rapor sayısı (adet)  Erbaa/Çakırköy	1	İdari maliyetler	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Yağmurlama Sulama Tesisleri):



STRATEJİK HEDEF 3.3

2006–2008 yılları arasında; toplam 2000 ha alana hitap edebilecek sulama tesisi inşa edilecektir.

Performans Hedefi:


Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Yapılan tesisler ile sulanan alan (ha)	576	1168	1087	93

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yer üstü suyuna uygulanan açık kanal sulama suyu tesisi inşaatı sayısı (adet) (malzeme yardımı dahil)	55	71	62	87
2	Yer üstü suyuna elektromotopomp ile yapılan açık kanal sulama suyu tesisi inşaatı sayısı (adet)	0	7	5	71
3	Yer üstü suyuna uygulanan basınçlı sulama suyu tesisi (yağmurlama, damla) inşaatı sayısı (Hibe Programları İle Birlikte) (adet)	0	1 (Hibe)	1 (Hibe)	100
4	Yer altı suyuna uygulanan basınçlı sulama suyu tesisi (yağmurlama, damla) inşaatı sayısı (Hibe Programları İle Birlikte) (adet)	0	2 (1 adet Hibe)	2 (1 adet Hibe)	100
5	Sulama suyu tesisi yapımına yönelik yapılan harcama tutarı (TL)	3,110,725.00	3,227,941.00	2,582,500.74	80



Değerlendirme:

- ✓ Sulama tesisleri yapımı ile hedeflenen sulama alanının % 93'üne ulaşılmıştır. Bunun sebebi, sulama tesisi yapımına % 100 ulaşamamasından ileri gelmektedir. Bu durum; bazı açık kanal sulama tesisleri ödeneginin, yarım kalmış ve acil durumdaki yatırımlara kaydırılmasından, pompaj tesislerinde ise, 2 adet pompaj tesisinin onarımında farklı alternatiflerin gündeme getirilmesinden ileri gelmiştir.
- ✓ 2008 yılı içerisinde çalışılan 70 adet sulama tesisi projesinin 67 tanesi tamamlanmıştır.
- ✓



2008 yılı içerisinde yapılan tesislere göre; açık kanal sulama tesisi maliyeti hektara 2867 TL, yağmurlama sulama tesisi (hibe miktarı dahil) 1890 TL, pompaj tesisi ise 1400 TL'dir. En düşük maliyet pompaj tesislerinde görülmektedir. Bununla birlikte, genel olarak su iletim hatları maliyeti pompaj tesislerinde görülmemektedir. Tüm parsellere su götürülmesi dikkate alındığında, en az maliyetli tesis yağmurlama sulama sistemi olmuştur. (Köy yardımları dikkate alınmamıştır.)

✓



- ✓ Sulama tesislerine harcanan ödeneklerin % 52'si açık kanal, % 31'i pompaj, % 17'si ise yağmurlama tesislerine harcanmıştır.
- ✓ Sulama tesislerine ayrılan ödenegin; % 51'i Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, % 40'ı Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, % 8'i Köylere Hizmet Götürme Birliği, % 1'i ise Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından kullanılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ PLAN TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Sulama Alanı (ha)	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez/Kabatepe açık kanal sulama tesisi	50	112,443.00	Tamamlandı.
2	Merkez/Küçükyıldız açık kanal sulama tesisi	12	50,000.00	Tamamlandı.
3	Merkez/Ormanbeyli açık kanal sulama tesisi	15	47,103.00	Tamamlandı.
4	Almus/Babaköy açık kanal sulama tesisi	20	113,000.00	Tamamlandı.
5	Almus/Merkez açık kanal sulama tesisi	6	9,180.00	Tamamlandı.
6	Almus/Çevreli açık kanal sulama tesisi	20	20,080.00	Tamamlandı.
7	Almus/Teknecik açık kanal sulama tesisi	6	20,000.00	Tamamlandı.
8	Artova/Aşağıgüçlü açık kanal sulama tesisi	15	25,000.00	Tamamlandı.
9	Artova/İğdir açık kanal sulama tesisi	3	15,000.00	Tamamlandı.
10	Erbaa/Endekpınarı açık kanal sulama tesisi	60	109,807.00	Tamamlandı.
11	Erbaa/Kaleköy açık kanal sulama tesisi	15	50,000.00	Tamamlandı.
12	Erbaa/Gümüşalan açık kanal sulama tesisi	20	97,000.00	Tamamlandı.
13	Erbaa/Evciler açık kanal sulama tesisi	50	61,360.00	Tamamlandı.
14	Erbaa/Ağcakeçi açık kanal sulama tesisi	30	97,817.00	Tamamlandı.
15	Erbaa/Küplüce açık kanal sulama tesisi	8	40,000.00	Tamamlandı.
16	Erbaa/Ezebağı açık kanal sulama tesisi	7	30,000.00	Tamamlandı.
17	Erbaa/Evyaba açık kanal sulama tesisi	7	15,000.00	Tamamlandı.
18	Niksar/Sulugöl açık kanal sulama tesisi	-	7,000.00	Tamamlandı.

19	Niksar/Işıklı açık kanal sulama tesisi	8	40,000.00	Tamamlandı.
20	Niksar/Gökçeli açık kanal sulama tesisi	12	30,000.00	Tamamlandı.
21	Niksar/Mercimekdüzü açık kanal sulama tesisi	10	15,000.00	Tamamlandı.
22	Niksar/Hüseyingazi açık kanal sulama tesisi	-	0.00	İş devam ediyor.
23	Niksar/Arıpınar açık kanal sulama tesisi	12	30,000.00	Tamamlandı.
24	Niksar/Hanyeri açık kanal sulama tesisi	11	30,000.00	Tamamlandı.
25	Niksar/Sorhun açık kanal sulama tesisi	15	20,000.00	Tamamlandı.
26	Niksar/Yeşilkaya açık kanal sulama tesisi	12	10,000.00	Tamamlandı.
27	Niksar/Camidere açık kanal sulama tesisi	15	20,000.00	Tamamlandı.
28	Niksar/Köklüce açık kanal sulama tesisi	-	30,000.00	Tamamlandı.
29	Pazar/Ocaklı açık kanal sulama tesisi	25	28,585.00	Tamamlandı.
30	Reşadiye/Karaca ağaç açık kanal sulama tesisi	25	50,000.00	Tamamlandı.
31	Reşadiye/Hebüllü açık kanal sulama tesisi	18	30,000.00	Tamamlandı.
32	Reşadiye/Kızılcaören açık kanal sulama tesisi	25	35,000.00	Tamamlandı.
33	Reşadiye/Hasanşeyh açık kanal sulama tesisi	-	30,000.00	Tamamlandı.
34	Reşadiye/Bostankolu açık kanal sulama tesisi	25	30,000.00	Tamamlandı.
35	Sulusaray/Alanyurt açık kanal sulama tesisi	150	117,882.00	Tamamlandı.
36	Sulusaray/Merkez Su Sondajı	-	25,000.00	Tamamlandı.
37	Sulusaray/Balıkhisar açık kanal sulama tesisi	11	25,000.00	Tamamlandı.
38	Turhal/Kuytul açık kanal sulama tesisi	25	46,840.00	Tamamlandı.
39	Turhal/Üçyol açık kanal sulama tesisi	20	58,822.00	Tamamlandı.
40	Turhal/Gümüştöpe açık kanal sulama tesisi	30	59,893.00	Tamamlandı.
41	Turhal/Samurçay açık kanal sulama tesisi	15	10,000.00	Tamamlandı.

42	Turhal/Yeniceler açık kanal sulama tesisi	12	30,000.00	Tamamlandı.
43	Turhal/Koruluk açık kanal sulama tesisi	20	54,289.00	Tamamlandı.
44	Yeşilyurt/Damlalı açık kanal sulama tesisi	60	136,333.00	Tamamlandı.
45	Yeşilyurt/Kuşçu pompası açık kanal sulama tesisi	50	91,630.00	Tamamlandı.
46	Zile/Haramikışla açık kanal sulama tesisi	30	46,357.00	Tamamlandı.
47	Zile/Karakuzu açık kanal sulama tesisi	30	66,717.00	Tamamlandı.
48	Zile/İğdir açık kanal sulama tesisi	13	16,316.00	Tamamlandı.
49	Zile/Kireçli açık kanal sulama tesisi	8	7,170.00	Tamamlandı.
50	Zile/Edeköy açık kanal sulama tesisi	7	46,034.00	Tamamlandı.
51	Zile/Söğütözü açık kanal sulama tesisi	60	430,000.00	Tamamlandı.
52	Zile/Ağıcık açık kanal sulama tesisi	15	25,000.00	Tamamlandı.
53	Zile/Uzunöz açık kanal sulama tesisi	15	25,000.00	Tamamlandı.
54	Zile/Derebaşı açık kanal sulama tesisi	16	53,734.00	Tamamlandı.
55	Zile/Karaşeyh açık kanal sulama tesisi	15	60,500.00	Tamamlandı.
TOPLAM		455	1,304,635.00	

Faaliyetlerden görüntüler (Açık Kanal Sulama Tesisleri):



Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Sulama Alanı (ha)	Harcanan Kaynak Miktarı (TL)	İşin durumu
1	Zile/Yapalak elektromotopomp tesisi	275	327,734.46	Tamamlandı.
2	Zile/Hatıppınar elektromotopomp tesisi	-	133,110.80	İş devam ediyor.
3	Turhal/Şenyurt-Çamlıca elektromotopomp tesisi (2 proje)	40	113,353.00	Tamamlandı.
4	Turhal/Kızkayası elektromotopomp tesisi	-	223,657.80	İş devam ediyor.
5	Niksar/Kümbetli yer altı suyu yağmurlama sulama tesisi	120	240,665.18	Tamamlandı.
TOPLAM		435	1,038,521.24	

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ/NİKSAR İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Sulama Alanı (ha)	Kaynak	İşin durumu
1	Niksar/Gürçeşme yer altı suyu yağmurlama sulama tesisi	100	100,000.00	Tamamlandı.
2	Niksar/Gökçeli yer üstü suyu yağmurlama sulama tesisi	100	99,044.50	Tamamlandı.
TOPLAM		200	199,044.50	

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Köy Sayısı (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Küçük çaplı sulama tesisi bakım, onarım veya tesis geliştirme 🚧 Yelpe, Kocacık, Kadıvakfı, Bakışlı	4	31,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : ERBAA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Köy Sayısı (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Küçük çaplı sulama tesisi bakım, onarım veya tesis geliştirme 🚧 Akkoç	1	3,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : BAŞÇİFTLİK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Köy Sayısı (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Küçük çaplı sulama tesisi bakım, onarım veya tesis geliştirme 🚧 Asar	1	3,800.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : PAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Köy Sayısı (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Küçük çaplı sulama tesisi bakım, onarım veya tesis geliştirme 🚧 Taşlık-Ocaklı	1	2,500.00	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Pompaj Tesisleri):



STRATEJİK AMAÇ 4

KAZOVA, NİKSAR, ERBAA VE ÇAMLİBEL OVALARININ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINI TAMAMLAYARAK, ETKİN BİR TARIMSAL YAPIYI İNŞA ETMEK.

STRATEJİK HEDEF 4.1

2008 yılı sonuna kadar Niksar ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 20'sinin toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Niksar ovasında toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	4.50	20.00	4.50	- 77

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Uygulanan toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi sayısı (adet)	1	1	0	0
2	Tokat/Niksar-Hacılı, Çengelli, Korulu ve Ormancık köyleri toplulaştırma projesinin yapımının tamamlanma oranı (%)	70	100	70	70
3	Uygulanan toplulaştırma projelerine harcanan kaynak miktarı (TL)	73,006.00	2,000,000.00	370,927.53	18

Değerlendirme:

✓ 2008 yılı içerisinde, toplulaştırmaya yönelik faaliyetlerin, Tarım Bakanlığından sağlanacak olan kaynak ile yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda gerekli ödenek sağlanmadığından dolayı planlanan faaliyetler gerçekleştirilememiştir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat/Niksar-Hacılı, Çengelli, Korulu ve Ormancık köyleri toplulaştırma projesi (Devam eden iş)	1	300,000.00	İş devam ediyor.

STRATEJİK HEDEF 4.2

2008 yılı sonuna kadar, Erbaa ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 95'inin toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Erbaa ovasında toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	61.00	85.00	61.00	- 28

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Uygulanan toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi sayısı (adet)	2	3	0	0
2	Tokat/Erbaa - Değirmenli, Hacipazar, Aş.Yk. Çandır, Evyaba 2.Kısım toplulaştırma projesinin tamamlanma oranı (%)	83	100	83	83
3	Tokat/Erbaa - Karayaka toplulaştırma projesinin yapımının tamamlanma oranı (%)	61	70	61	87
4	Tokat/Erbaa - Tepekişla toplulaştırma projesinin yapımının tamamlanma oranı (%)	100	100	100	100
5	Uygulanan toplulaştırma projelerine harcanan kaynak miktarı (TL)	604,422.00	5,982,000.00	0.00	0

Değerlendirme:

✓ 2008 yılı içerisinde, toplulaştırmaya yönelik faaliyetlerin, Tarım Bakanlığından sağlanacak olan kaynak ile yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda gerekli ödenek sağlanmadığından dolayı planlanan faaliyetler gerçekleştirilememiştir.

STRATEJİK HEDEF 4.3

2008 yılı sonuna kadar, Zile ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 31'inin toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Zile ovasında toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	22.90	31.00	22.90	- 26

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Uygulanan toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi sayısı (adet)	1	2	0	0
2	Tokat/Zile - Özyurt toplulaştırma projesinin yapımının tamamlanma oranı (%)	62	100	62	62
3	Tokat/Zile – Güzelbeyli (Temecik) 2. Kısım toplulaştırma projesinin yapımının tamamlanma oranı (%)	97	100	97	97
4	Uygulanan toplulaştırma projelerine harcanan kaynak miktarı (TL)	30,000.00	1,231,000.00	0.00	0

Değerlendirme:

✓ 2008 yılı içerisinde, toplulaştırmaya yönelik faaliyetlerin, Tarım Bakanlığından sağlanacak olan kaynak ile yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda gerekli ödenek sağlanmadığından dolayı planlanan faaliyetler gerçekleştirilememiştir.

Faaliyetlerden görüntüler (Toplulaştırma ve T.İ.G.H.):



RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1

İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

İl genelinde, Kurum görev alanı içerisinde kalan gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerin, ruhsatlı ve yasal sınırlar içerisinde çalışmalarını temin edilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Ruhsatlı gayri sıhhi ve sıhhi müessese oranı (%)	90	95	100	+ 5

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	GSM ve Sıhhi müesseselere verilen ruhsat sayısı (adet)	27	30	36	120
2	GSM ve Sıhhi müessese ruhsatı karşılığı alınan harç miktarı (TL)	44,380.00	100,000.00	79,659.40	80
3	GSM ve Sıhhi müesseselere verilen tatil günü çalışma belgesi sayısı (adet)	27	60	36	60
4	GSM ve Sıhhi müessese tatil günü çalışma belgesi karşılığı alınan harç miktarı (TL)	6,741.00	20,000.00	28,800.00	144
5	Verilen yapı ruhsatı sayısı (adet)	5	10	3	30
6	Verilen yapı kullanım izin belgesi sayısı (adet)	4	10	3	30
7	Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi karşılığı alınan harç miktarı (TL)	Harç alınmadı.		5,211.00	-

Değerlendirme:

✓ GSM ve sıhhi müesseselerin ruhsat sayısı, alınan harç miktarı gibi faaliyetler, tamamen yıl içerisinde yapılan başvuruya göre değişebilen miktarlardır. Bu sebepten dolayı hedefin yakalanması çok büyük önem taşımamaktadır. Önemli olan ruhsatsız işyerinin bulunmamasıdır. Yapılan değerlendirmelere göre, ruhsatsız işyeri bulunmamaktadır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Müessese Miktarı (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	1.Sınıf GSM Ruhsatı Verilmesi ✚ Aytacı Gıda - Turhal ✚ Tepebaşı Enerji Üretim - Niksar	2	İdari Giderler	Tamamlandı.
2	2.Sınıf GSM Ruhsatı Verilmesi ✚ Uğrak Petrol - Tokat ✚ Heltan İnşaat -Tokat ✚ Samaş - Reşadiye ✚ Karakaya Betonit – Reşadiye (3 ruhsat) ✚ Yılmaz Un – Niksar ✚ Erdem Hazır Beton – Tokat ✚ Günsayıl İnşaat- Tokat ✚ SMS Madencilik – Artova ✚ Erdal Ayyıldız – Tokat ✚ Turkon MNG Elektrik Üretim (Hazır Beton) – Reşadiye ✚ Turkon MNG Elektrik Üretim (Akaryakıt depolama) – Reşadiye ✚ Erdoğan Kızılaslan – Niksar ✚ Mehmet Akyüz – Zile ✚ SS.Erbaa Toprak Tem.Tevz.Koop - Erbaa	16	İdari Giderler	Tamamlandı.

3	3.Sınıf GSM Ruhsatı Verilmesi ✚ Fimar Mermer – Turhal (2 ruhsat) ✚ Veli Menekşe – Turhal ✚ İlik Mermer – Zile ✚ Kaptan İnşaat – Reşadiye ✚ Yüzbaşıoğlu Petrol – Tokat ✚ Ünmertaş Mermer – Zile (2 Ruhsat) ✚ Öz Apsa Madencilik – Zile ✚ Öntaş Mermer – Turhal ✚ Möhrettin Sümbül – Sulusaray ✚ Turkon MNG Elektrik Üretim – Reşadiye ✚ Nurettin Çakır – Turhal ✚ Yılmaz Gelebür – Tokat ✚ Gürsan Makine - Niksar	15	İdari Giderler	Tamamlandı.
4	3.Sınıf Sıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ✚ İsmail Ergün – Tokat ✚ Murat Uçar – Tokat ✚ Muttalip Döner - Tokat	3	İdari Giderler	Tamamlandı.
5	1. Sınıf GSM Tatil günü çalışma belgesi verilmesi	3	İdari Giderler	Tamamlandı.
6	2. Sınıf GSM Tatil günü çalışma belgesi verilmesi	20	İdari Giderler	Tamamlandı.
7	3. Sınıf GSM Tatil günü çalışma belgesi verilmesi	5	İdari Giderler	Tamamlandı.
8	3. Sınıf GSM Tatil günü çalışma belgesi verilmesi	8	İdari Giderler	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Ruhsatsız ve yasal sınırlar içerisinde çalışmayan kum ve maden ocağı ile su ürünleri işletmesi bırakılmayacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Ruhsatlı işletme oranı (%)	100	100	100	0

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	İl genelindeki maden ocağı sayısı (adet) (işletme ve arama)			215	-
2	İl genelindeki kum ocağı sayısı (adet)	22	26	25	96
3	Yıl içerisinde verilen kum ocağı ruhsat sayısı (adet)	4	4	3	75
4	Maden ve kum ocaklarında yapılan denetleme sayısı (adet)	72	75	59	79
5	Maden ve kum ocaklarına uygulana cezai işlem miktarı (TL)	1,500.00	5,000.00	* 5,750.00	115
6	Verilen su kiralama sayısı (adet)	15	20	23	115
7	Su kiralama geliri (YTL)	7,858.00	20,000.00	13,209.63	66

* Tahsil edilen ceza miktarıdır.

Değerlendirme:

- ✓ Kurum kum ocakları ruhsat verme de % 75 hedefe ulaşmakla birlikte, Kurumun bu yöndeki stratejisi, kum ocakları yerine kırma taş ocaklarının yaygınlaşmasıdır. Kurumun, çevreye olan hassasiyeti üst düzeydedir. Ancak gerekli izinler alındığı takdirde, kum ocaklarına yönelik ruhsat verilebilecektir.
- ✓ Su kiralama izinlerinde hedefin üzerinde artış mevcuttur. Balıkçılığın gelişmesinin göstergesi açısından olumlu bir göstergedir.
- ✓ Kum ve maden ocakları için uygulanan cezai işlem miktarı toplamda 184,927.00 TL'dir. Bunun % 3'ü tahsil edilmiş olup, diğerleri için idari ve hukuksal işlemler devam etmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	İl Geneli Maden Ocağı ruhsatı ✚ Arama: 190 adet ✚ İşletme: 25 adet	215	İdari Giderler	Tamamlandı.
2	Su Kiralaması (Alabalık Üretim Tesisleri) Yapan firma veya şahıslar ✚ Ali Yılmaz-Tahtoba/Merkez ✚ İbrahim Çelik: Almus Baraj Gölü/Almus ✚ Osman Çalaş: Almus Baraj gölü/Almus ✚ Satılmış Leylek: Tanoba/Erbaa ✚ Akbal İnşaat: Akbelen/Tokat ✚ Hayri Gönültaş: Almus Baraj Gölü/Almus ✚ İbrahim Oktar: Almus Baraj Gölü/Almus ✚ Yılmaz Alpoğlu: Uzunburun/Tokat ✚ Salih Günhan: Çevreli/Almus ✚ Mustafa Koç: Gözpınar Boğama/Niksar ✚ Halil Eryılmaz: Yeşilkaya/Niksar ✚ Kazım Engin: Çöreğibüyük/Tokat ✚ Ümit Balcı: Daylihacı Kızıliniş/Tokat ✚ Arif Balka: Almus Baraj Gölü/Almus ✚ Emine Demirci: Sanayi Sitesi/Niksar ✚ Talip Zaralı: Almus Baraj Gölü/Almus	23	İdari Giderler	Tamamlandı.

	✚ Tokel Balık: Almus Baraj Gölü/Almus ✚ Burhan Özbarutçu: Almus Baraj Gölü/Almus ✚ Almus Balıkçılık Koop.: Almus Baraj Gölü/Almus ✚ Üzümlören Belediyesi: Üzümlören/Pazar ✚ Mustafa Ögüd: Kavlağanlık Mevkii/Niksar ✚ Gölada Su Ürünleri: Almus Baraj Gölü/Almus ✚ Mustafa Altınok: Akbelen/Tokat			
--	--	--	--	--

Faaliyetlerden görüntüler (Kum, Maden Ocağı ve Balık Üretim Tesisleri):



STRATEJİK AMAÇ 2

İLİMİZ KARAYOLUNDA YÜK TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARIN YASAL SINIRLAR İÇERİNDE YÜK TAŞIMASINI TEMİN ETMEK.

STRATEJİK HEDEF 2.1

İl genelindeki denetimleri artırarak, kapasitenin üzerinde yük taşımacılığını azaltmak.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Denetlenen araç sayısını artırmak ve ceza alan araç sayısını % 5'in altına getirmek	6.10	5.0	* 12.0	-

* 2008 yılı tamamlanmadan görev sona ermiştir. Rakamlar 2008 yılının toplamı olmayıp, görevin sona erdiği tarihe kadardır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Ağırlık ve boyut kontrolü yapılan araç sayısı (adet)	589	1000	* 142	-
2	Cezai işlem uygulanan araç sayısı (adet)	36	50	* 17	-
3	Uygulanan cezai işlem miktarı (TL)	116,424.00	150,000.00	* 63,374.00	-

* 2008 yılı tamamlanmadan görev sona ermiştir. Rakamlar 2008 yılının toplamı olmayıp, görevin sona erdiği tarihe kadardır.

Değerlendirme:

✓ Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünün, 21.05.2008 tarih ve 11287 sayılı yazısı ile Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü ve Tokat Valiliği arasında yapılmış olan araç ağırlık ve boyut kontrolü ile ilgili protokol askıya alınmıştır. Bu tarihten itibaren İl Özel İdaresi tarafından araç kontrolleri yapılmamaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 3

KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ MODERN BİR HİZMET ANLAYIŞI ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Görev alanı içerisindeki harita imar hizmeti talepleri karşılanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Kurum görevi içerisinde yer alan harita imar hizmetine yönelik talepler anında karşılanmakta olup, gelen talepler karşılanacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan ifraz (bölme) işlemi sayısı (adet)	6	Talebe göre	13	-
2	Yapılan tevhid (birleştirme) işlemi sayısı (adet)	11	Talebe göre	1	-
3	Hazırlanan hâlihazır haritalar ve mevzi imar planı sayısı (adet)	10	Talebe göre	7	-
4	Köy yerleşik alan plan sınırı tespiti miktarı (adet)	1	5	21	420

Değerlendirme:

- ✓ Köy yerleşik alan plan sınırı tespiti planlanan hedefin 4 katı düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu haritalama açısından önemli bir faaliyettir.
- ✓ Yapılan diğer harita imar hizmetleri faaliyeti, tamamen yıl içerisinde yapılan başvuruya göre değişebilen miktarlardır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yapılan ifraz (bölme) işlemi  Yakup Eroğlu vd. –Artova Kunduz  Dursun Kucur vd. – Karakuzu/Zile  Hacı Sönmez – Küçükbağlar/Tokat  Bektaş İnci – Emirören/Zile  Yol – Hamide/Turhal  Devlet Hava Yolları – Söngüt/Tokat  Cahit Aslan vd. – Arzupınar/Turhal  Kerim Karadeniz – Salkımören/Erbaa  Ahmet Yıldırım vd. – Çayırpınar/Reşadiye  Ayşe Kul vd. – Hatıppınarı/Zile  Hami Kayadibi – Kartosman/Zile  Mehmet Koç vd. – Hacılar/Zile  İsmail Özsayın – Gümüşalan/Zile	13	İdari Giderler	Tamamlandı.
2	Yapılan tevhid (birleştirme) işlemi  Talat Hız – Akbuğday/Turhal	1	İdari Giderler	Tamamlandı.
3	Hazırlanan hâlihazır haritalar ve mevzi imar planı  Yaş Meyve ve Sebze Pak. Tes.-Dökmetepe/Turhal  Hacı Petrol – Karaağaç/Reşadiye  Katı Atık Tes. – Kuşoturağı/Turhal	7	İdari Giderler	Tamamlandı.

	✚ HES Tesisi – Karlıkaya/Reşadiye ✚ Jandarma Karakolu – Çerdiğin/Tokat ✚ Akıncı HES – Reşadiye-Başçiftlik ✚ Günebekan Motorlu Araçlar – Ağcakeçili/Erbaa ✚ Rüzgar Enerji Sant. – Tekneli, Killik, Çayören/Merkez			
4	Köy yerleşik alan plan sınırı tespiti ✚ Arzupınar/Turhal ✚ Gümüşalan, Keçeci/Erbaa ✚ Hacılar, Hatıppınarı, Saraç,Karacaören/Zile ✚ Kabatepe, Güğümlü, Altıntaş, Yakacık, Ekincilik, Gölcük, Musullu, Çamağzı, Çayören, Batmantaş, Dereyaka, Çökelikkışla/Merkez ✚ Karagözlüalan, Karagözlüalan mezrası/Yeşilyurt	21	İdari Giderler	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 1

TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAŞAYAN İNSANLARA İLK SAĞLIK MÜDAHALESİNİN YAPILABİLECEĞİ VE RAHATLIKLA ULAŞILABİLECEK, SAĞLIK TESİSLERİ İNŞA EDİLECEK VE DÜZENLİ ÇALIŞMALARI SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.1

İl genelinde ihtiyaç bildirilen sağlık ocağı, evi ve merkezi ihtiyacı karşılanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
İlimiz ihtiyacı olan sağlık altyapısına yönelik yatırımlar devam ettirilecektir.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedef Ulaşma (%)
1	Yapılan hastane sayısı (adet)	2 (1 ad. devam eden iş)	1	1 (1 ad. devam eden iş)	100
2	Ek bina yapılan hastane sayısı (adet)		0	1	-
3	Yapılan sağlık ocağı veya evi sayısı (adet)	0	2	1	50
4	Bakım onarım yapılan sağlık ocağı veya evi sayısı (adet)	26	3	5	167
5	Sağlık altyapısına yönelik harcanan kaynak miktarı (TL)	21,824,512.00	24,227,441.00	33,761,773.03	139
6	Her türlü çeşitli cihaz, malzeme ve idari giderler için yapılan harcama miktarı (TL)			970,406.71	-

Değerlendirme:

- ✓ Sağlık altyapısına yönelik olarak yapılan en önemli faaliyet, Tokat 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşasıdır. 2008 yılında yapılan harcama, planlanan ödeneğin % 39 üzerinde gerçekleşme olmuştur.
- ✓ Sağlık altyapısı ile ilgili faaliyetler, İl Sağlık Müdürlüğü'nün programı kapsamında ve ödeneğinin Sağlık Bakanlığından gelmesi ile gerçekleştirilmektedir.
- ✓ Sağlık ocaklarında bakım-onarım faaliyeti hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bakım onarımlarda, İlçe Özel İdareleri vasıtasıyla küçük ölçekli faaliyetler de yapılmaktadır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	500 Yataklı Tokat devlet Hastanesi İnşaatı	1	31,685,389.00	İş devam ediyor (% 88 fiziki gerçekleştirme)
2	Erbaa Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı	1	1,196,777.82	İş devam ediyor (% 72 fiziki gerçekleştirme)
3	Reşadiye Bereketli Sağlık Ocağı yapımı	1	797,279.16	Tamamlandı.
4	Sağlık Ocağı Bakım Onarım ✚ Zile 4 nolu Sağlık Ocağı	1	76,477.05	İş devam ediyor.
5	Tıbbi cihaz ve malzeme alımı ✚ Turhal Kazova Devlet Hastanesi ✚ Erbaa Devlet Hastanesi ✚ Karşıyaka Doğumevi Hastanesi ✚ Vali Recep Yazıcıoğlu Hastanesi	4	729,524.90	Tamamlandı.
6	Çeşitli idari hizmetler ve malzeme alımı	Muhtelif	240,881.81	Tamamlandı.
TOPLAM			34,726,329.34	

Uygulayan Birim: ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım yapılan sağlık ocağı veya evi sayısı ✚ Ağmusa, Bayırlı	2	2,850.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: SULUSARAY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım yapılan sağlık ocağı veya evi sayısı Balıkhisar	1	1,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ZİLE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım yapılan sağlık ocağı veya evi sayısı Karaşeyh	1	1,500.00	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (500 Yataklı Tokat Devlet Hastanesi):



KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1**TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ SOKAKLARIN SAĞLIKLAŞTIRMASINI YAPMAK.****STRATEJİK HEDEF 1.1****İlimiz merkez ve ilçelerinde başlanan ve devam etmekte olan tarihi sokak sağlıklaştırmalarına destek sağlanacaktır.****Performans Hedefi:**

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Kültür ve Turizm Müdürlüğü programı kapsamında sokak sağlıklaştırılmasına destek sağlanacaktır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Sokak sağlıklaştırılması ile ilgili faaliyet sayısı (adet)	0	1	1	100
2	Sokak sağlıklaştırılmasına yönelik harcanan kaynak miktarı (TL)	0	5,000.00	21,553.10	431

Değerlendirme:

✓ Turizme yönelik olarak, sokak sağlıklaştırılması kapsamında, Beyhamam Sokağında faaliyet yürütülmüş ve planlanan ödeneğin 4 katından fazla harcama yapılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Sokak sağlıklılaştırması ve çevre düzenlemesi proje hazırlanması ✚ Beyhamam sokağı	1	214,553.10	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 2

TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANITIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Tokat ilindeki tarihi, kültürel, folklorik ve turistik değer ve mekanların gelişimine destek vermek, çeşitli tanıtım faaliyetleri (kitap, cd, harita, fuar katılımı vb.) ile turizme kazandırmak.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
İlimiz kültürel ve turizm değerlerini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	El sanatlarının geliştirilmesi amaçlı olarak gerçekleştirilen faaliyet sayısı (adet)	0	2	0	0
	İl turizm potansiyelini geliştirici faaliyet sayısı (adet)	26	5	5	100
2	Turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik harcanan kaynak miktarı (TL)	756,519.00	195,000.00	237,620.41	122

Değerlendirme:

- ✓ Turizme yönelik olarak yürütülmesi planlanan el sanatları ile ilgili faaliyet, İl Özel İdaresi ile ilgili faaliyetler kapsamında yapılmamıştır.
- ✓ Turizme yönelik faaliyetler kapsamında; restorasyon projeleri yapımı, güvenlik ve temizlik üzerine yapım ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Bu kapsamda planlanan ödeneğin % 22 üzerinde harcama yapılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Latifoğlu Konağı röleve, restorasyon ve tesisat projesi işi	1	44,999.96	Tamamlandı.
2	Tokat Kalesi röleve, ristitasyon, restorasyon ve aydınlatma projesi işi	1	117,817.83	Tamamlandı.
3	Gökmedrese Müzesi güvenlik sistemi ikmal yapılması işi	1	18,064.62	Tamamlandı.
4	Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi güvelik sistemi kurulması işi	1	30,579.70	Tamamlandı.
5	Müze ve öğren yerlerinin temizlik hizmeti alımı	1	26,158.30	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (El Sanatları ve Tarihi Evler):



ÇEVRE KORUMA VE DİNLENME HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1**İNSANLARIN DAHA TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASINA KATKIDA BULUNMAK.****STRATEJİK HEDEF 1.1****İnsan, hayvan ve çevre açısından olumsuz şartlara sebep olan kırsal yerleşim birimlerinin kanalizasyon atık sularına, AB normlarında deşarj sağlayan doğal arıtma sistemleri yapılacaktır.****Performans Hedefi:**

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedeyden Sapma (%)
Kırsal yerleşim birimlerinde, kanalizasyon bitimine doğal arıtma sistemi yapımına devam edilecektir.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan doğal arıtma tesisi sayısı (adet)	0	5	3	60
5	Doğal arıtma tesisine yönelik harcanan kaynak miktarı (TL)	0	141,739.00	İller Bankası	0

Değerlendirme:

- ✓ Çevreye yönelik olarak, İl Çevre Müdürlüğü ile birlikte yapılan faaliyet bulunmamaktadır. Bu önemli konuda faaliyet işbirliği içerisinde faaliyet yapılmaması olumsuz bir durumdur.
- ✓ 2008 yılı için çevresel hizmet olarak, yapılması planlanan doğal arıtma tesisinin % 60'ına ulaşılmıştır. Tesislerin tamamı İller Bankası kaynaklarından karşılanmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Doğal arıtma tesisi yapımı (adet) * Turhal – Necip, Taşlıhöyük, Ataköy	3	İller Bankası	Tamamlandı.

Faaliyetlerden görüntüler (Doğal Arıtma Tesisi):



SOSYAL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 1

SOSYAL HİZMETLERDE AB STANDARTLARINA ULAŞILACAK, SOSYAL YARDIMA İHTİYAÇ HİSSEDEN HERKESİN YANINDA YER ALINACAKTIR. TOPLUMUN HER KESİMİNİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Sosyal hizmetlerin bina, araç ve teknolojik gelişimlerine katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Sosyal hizmetlerin ihtiyaç hissettiği bina ve hizmet araçları bakım onarımları ile büro makine ve teçhizat ihtiyacını karşılanmasına destek verilecektir.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Onarım işi yapılması	1	5	4	- 20
2	Tefrişat alımı	1	5	2	40
3	İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne harcanan kaynak miktarı (TL)	11,932.00	29,500.00	888,926.77	3013

Değerlendirme:

✓ İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün hizmet binası onarımı ve tefrişat alımlarında kullanması için 2008 yılı için belirlenen ödenegin çok üzerinde harcama yapılmıştır. Bu durum Bakanlık ödeneginin kullanımı ile ilgilidir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat Merkez Huzur Evi Müdürlüğü hizmet binası onarımı	1	187,478.40	Tamamlandı.
2	Sosyal Hizmetler Bak.Reh.Mer.Müd. hizmet binası onarımı	1	268,682.55	Tamamlandı.
4	Yetiştirme Yurt Müd. hizmet binası onarımı	1	137,025.73	Tamamlandı.
5	Turhal Cum. Çocuk Yuva Müd. hizmet binası onarımı	1	154,459.77	Tamamlandı.
6	Tefrişat alımı ✚ Yetiştirme Yurt Müd. ✚ Turhal Cumhuriyet Çocuk Yuva Müd.	2	141,280.32	Tamamlandı.

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ, ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ, MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Sivil savunma ve güvenlik hizmetlerinin güçlenmesine yönelik olarak, kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar			
	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik gerekli katkı sağlanacaktır.				


Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Hedef	2008 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Alınan özel malzeme sayısı (adet)	Muhtelif	Muhtelif	Muhtelif	-
2	Bina onarım ve düzenleme faaliyetleri (adet)	Muhtelif	Muhtelif	6	-
3	Sivil savunma ve güvenlik için harcanan kaynak miktarı (TL)	285,826.00	163,700.00	300,178.99	183

Değerlendirme:

- ✓ İl Sivil Savunma Müdürlüğünün harcamaları, sivil savunmaya yönelik malzeme alımına harcanmıştır.
- ✓ İl Emniyet Müdürlüğünün faaliyetleri bina bakım ve onarımlarına harcanmıştır.
- ✓ 2008 yılı için harcanması hedeflenen ödeneğin % 83 daha fazlası harcama gerçekleşmiştir.
- ✓

Harcamalarının Kurumlara Göre Dağılım Oranı (%)



Yapılan harcamanın % 86'sı İl Emniyet Müdürlüğü, % 14'ü ise İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Alınan özel malzeme ✚ Telsiz ve telsiz malzemesi ✚ Kurtarma botu ve dalış malzemeleri ✚ Dağcılık malzemeleri ✚ Suda kurtarma malzemeleri ✚ Arama kurtarma malzemeleri	Muhtelif	42,171.90	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez/Karşıyaka Polis Merkez Amirliği, Reşadiye ve Artova İlçe Emniyet Amirlikleri nezarethane ve ifade alma odalarının standartlaştırılması	3	45,843.00	Tamamlandı.
2	Emniyet Müdürlüğü Uzunburun Ek Hizmet Binası, Sarayönü Polis Lojmanları ve Uzunburun Nezarethane binasının boya, bakım ve onarımları	3	212,164.09	Tamamlandı.
TOPLAM		6	258,007.09	

İDARİ FAALİYETLER



1. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ:

S.No	İsmi	Katılan Personel Sayısı (adet)	Süresi (gün)
1	e-İçişleri Projesi	1	5
2	Anadolu Yerel Yön.Der.	2	5
3	İl Özel İdare Yasası	1	5
4	Mahalli İdareler Sem.	2	5
5	Bölünmüş Yol. Kont.	2	5
6	Analitik Bütçe Semineri	1	5
7	YOL-İŞ Sosyal Diyalog Semineri	1	4
8	Proje Hazırlama Kapasitesinin Artırılması Semineri	4	10
9	4483 Sayılı Kanun uygulaması Semineri	1	4
10	Kalorifer Ateşçiliği Kursu	7	8
TOPLAM		22	52

PERSONEL HARCAMALARI:

S.No	İsmi	Sayısı (adet)	Harcanan Kaynak (TL)
GENEL BÜTÇE			
1	Memur harcamaları (tedavi giderleri ve memur arazi taz. Dâhil)	55	1,835,220.20
2	İşçi harcamaları (ikramiye ve arazi yollukları dahil)	330	16,916,458.65
3	Cari harcamalar (sosyal yardım, memur öğle yem.yar.ve mahkeme harç.)		170,022.65
4	Giyim		42,655.72
TOPLAM		385	18,964,357.22
ÖZEL İDARE BÜTÇE			
1	Memur	41	879,965.87
2	İşçi	43	885,955.10
3	Sözleşmeli	3	60,047.18
TOPLAM		87	1,825,968.15
GENEL TOPLAM			20,790,325.37



2. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktar (adet)
1	İl genel Meclisi Karar sayısı	218
2	İl Encümeni Karar sayısı	269


İl Genel Meclisi Toplantısı Görüntüleri:



3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SATIN ALIMLAR:

S.No	Cinsi	Miktar	Harcanan Ödenek (TL)
1	Alınan araç yakıtı miktarı	591,500 lt	2,368,566.65
2	Alınan kalorifer yakıtı miktarı	450 ton	
3	Alınan madeni yağ (antifriz, muhtelif yağ vb.	22.28 ton	
4	Yedek parça ve servis ücreti işçiliği alımı		701,797.21
5	Araç Kiralama	6 adet	169,725.63
6	Diğer alımlar (mefruşat, haberleşme, büro malzemeleri, katı yakacak, temizlik malzemesi, sigorta, ilan vb.)	Muhtelif	232,301.42
TOPLAM			3,472,390.91



ATÖLYE FAALİYETLERİ:

S.No	Cinsi	Miktar (adet)
1	İş makineleri için açılan iş emri sayısı	122
2	Binek araçları için açılan iş emri sayısı	67
3	Kamyonlar için açılan iş emri sayısı	407
TOPLAM		596
4	Arazide tamir yapılan araç (iş makinesi ve kamyon) sayısı	1148

KİRALIK MAKİNE ÇALIŞTIRMA

S.No	Cinsi	Miktar	Alınan Kira Bedeli (TL)
1	İş Makinesi (Dozer, Greyder, Silindir, Motoscraper)	539 saat	20,772.51
2	Trayler	662 km	1,742.22
TOPLAM			22,514.73

Faaliyetlerden görüntüler (Atölye Hizmetleri):



İHALE FAALİYETLERİ:

S.No	Cinsi	Miktar (adet)
1	Mal alım ihalesi - Akaryakıt ürünleri ve madeni yağ alımı (7 adet) - Kömür ve odun alımı (4 adet) - PVC, HDPE, Korige boru ve yardımcı malzeme alımı (3 adet) - Trafik ikaz ve işaret levhası alımı (1 adet) - Elektronik total station ve ekipmanı alımı (1 adet) - Giyim alımı (1 adet) - Diğer mal alımları (6 adet)	23
2	Hizmet alım ihalesi - Milli Eğitim öğrenci taşıma ihalesi (4 adet) - Asfalt yol yapım hizmet alımı (1 adet) - Araç kiralama (2 adet) - Kamulaştırma ve tevhit harita yapımı hizmet alımı (1 adet) - Diğer hizmet alım (2 adet)	10
3	Doğrudan temin (Küçük ölçekli yedek parça, işçilik, inşaat, elektrik, temizlik malzemesi vb. alımlardır.)	379
TOPLAM		412

3. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktar (TL)
1	Lojman Kira Geliri (TL)	83,269.42
2	Diğer taşınmaz kira geliri (TL)	168,178.00
3	Satışı yapılan bina sayısı (adet) Eski Vali Konağı Hükümet Konağı yanındaki 7 nolu işyeri	2
4	Bina satış geliri (TL)	4,372,000.00

4. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktarı (adet)	Harcanan Kaynak (TL)
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon	130	174,457.12

S.No	Cinsi	Toplantı Sayısı (adet)	Elde Edilen Gelir Miktarı (TL)
2	26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Süleyman DEMİREL Salonu Kiraya verilmesi	92	14,703.00

5. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Harcanan Kaynak (TL)	İşin Durumu
1	Taşçiftlik Karayolları Şubesi Hizmet Binaları Yapımı	916,858.01	Tamamlandı.
2	Merkez Küçükbağlar Köyü Cami minaresinin kısaltılıp yeniden yapılması	11,692.62	Tamamlandı.
3	Merkez İlçe idari binalar, atölye binaları, sosyal tesisler, ilçe kaymakamlık sosyal tesisleri, bakım evleri ve Vali Konağı bakım-onarım	243,751.00	Tamamlandı.
TOPLAM		1,172,301.63	

Faaliyetlerden görüntüler (Karayolları Binası):



7. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktarı (adet)	Harcanan Kaynak (TL)
1	Tarımsal altyapı projelerinde kullanılmak üzere bilgisayar programı alınması	1	30,000.00

8. PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PLANLAMA FAALİYETLERİ:

S.No	İsmi
1	Tokat İl Özel İdaresi 2007 Yılı Faaliyet raporu
2	Tokat İl Özel İdaresi 2009-2013 Yılı Stratejik Planı
3	Tokat İl Özel İdaresi 2009 Yılı Performans Programı

İHALE FAALİYETLERİ:

S.No	Cinsi	Miktar (adet)
	ONARIM	47
	 Tokat Mrk. Gözova İÖO Kalorifer Tes.	
	 Tokat Mrk.Bedirkale İÖO Onarım	
	 Reşadiye Atatürk İÖO Onarım	
	 Almus Cumhuriyet YİBO Güçlendirme İşi	
	 Pazar Dereköy İÖO Güçlendirme ve Kazan Diresi İnş.	
	 Tokat Mrk.İmamhatip Lis.ve Pans.Onarımı	
	 Tokat Merkez Ticaret Lisesi	
	 Zile Ticaret Lis.Onarımı	
	 Yeşilyurt ÇPL Onarım İşi	
	 Erbaa Karayaka Lisesi Onarım	
	 Erbaa Çoşkun Önder Lisesi Onarım	
	 Erbaa Yılmaz kayalar Anadolu Lisesi	
	 Erbaa Kız Meslek Lisesi Onarım	
	 Niksar Kız meslek Lisesi Onarım	
	 Erbaa Sağlık Meslek Lis.Onarım	
	 Zile Sağlık Meslek Lisesi Onarım	
	 Niksar Danişmentgazi Lis.Onarım	
	 Almus Lisesi Onarım	
	 Reşadiye Endüstri Meslek Lisesi Onarım	
	 Reşadiye İmamhatip Lis.Onarım	
	 Niksar İmamhatip Lis.Onarım	

	 Tokat Halk Eğt.Mrk.ASO  Erbaa mes.Eğt.Uyg.Mrk.  Tokat Mrk.Endüstri Meslek Lis.Onarım  Tokat Mrk.GOP Lis.Onarım  Tokat Mrk.Atatürk Lis.Onarım  Tokat Mrk Eğt.Uyg.Okulu ve İş Eğitim Mrk.Onarım  Turhal Eğt.Uyg.Okulu ve İş Eğt.Mrk.Onarım  Turhal Atatürk Lisesi Onarım  Turhal Şeker Anadolu Öğrt.Lis.  Zile Anadolu Tek.Lis.Onarım  Zile Endüstri mes.Lis.Onarım  Zile And.Kız Mes.Onarım  Zile Kız Mes.Lis.Onarım  Merkez Sağlık Meslek Lis.Onarım  Karşıyaka Polis Mrk.Amirliği Nezarethane ve  İfade Alma Odalarının Standartlaştırılması  Reşadiye ve Artova İlçe Amirlikleri Onarım  Özel İdare Atölye çevre Duvarı ve Akaryakıt Odası İnş.  Tokat İl Özel İdaresi Büyük Onarım İnş.  Plan Prj.Ytr.İnş.Md.ve Tar.hiz.Md.Binası ve Ljm.bakım Onarımı  Özel İdare Atölye Elektrik Tesisatı Onarım İşi  Tokat Mrk.Yetişirme Yurdu Hizmet Binası Onarım İnş.  Tokat bakım ve Rehabilitasyon Mrk.Müdürlüğü Onarım İş  Tokat mrk.Huzurevi Onarım İşi	
--	--	--

	 Turhal Cumhuriyet Çocuk Yuvası Onarımı  Turhal Kız Yet. Yurdu Md.bakım ve Onarımı  Tokat Mrk.Yetiştirme Yurdu 2.Kısım Onarım İnş.	
	YENİ TESİS  Niksar mrk.Ulucan İÖO 100 Öğr.Yurt İnş.  Turhal 8 Derslikli İÖO Yapım  Erbaa 18 Derslikli İÖO Yapım ile PVC Dğr.İşi  Zile Anadolu Öğrt.Lis-24 Derslikli Yapım  Turhal Vilayetler Birliği 208 Kişilk 1.Ksm.Yurt İnş  Turhal Koruluk Köyü SST Yapım İşi  Tokat Mrk.Ormanbeyli Ky.SST İnşaatı  Tokat Mrk.Çat Kasabası KÖS Göleti Yapım İş  Erbaa Ağcakeçi Sulama Tesisi Yapımı  Erbaa Alacabal Köyü Sulama Tes.Yapımı  Almus Babaköyü SST Yapım İş  Erbaa Evciler Ky.Sulama Tesisi Tamamlama İnşaatı  Erbaa Gümüşalan Köyü SST İş  Zile Karaşeyh Köyü SST İş  Zile Derebaşı Köyü SST İş  Niksar Hüseyingazi Köyü SST İnş  Almus merkez SST yapım işi  Merkez Efeköy SST yapım işi  Erbaa Endekpınarı SST yapım işi  Zile Edeköy SST yapım işi	28

	 Tokat kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi(KGYS)  Karayolları 74.Şb.Şefliği Tuz Deposu Yapım İşi  Karayolları Samsun Bölge Md.Tokat 74.Şube Şefliği Yapım İş  Niksar Kümbetli Elektromotopomp ve yağmurlama ile SST Yapımı  Turhal Kızkayası Elektromotopomla sulama suyu temini  Turhal Şenyurt-çamlıca Elektromotopomla sulama suyu temini  Zile Yapalak Elektromotopomp ve yağmurlama ile SST Yapımı  Zile hatıppınarı Köy.Boztepe barajından Sul.Pompa Tes.Yapımı	
--	--	--

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞELENDİRİLMESİ

A – ÜSTÜNLÜKLER

Kuvvetli Yönler	Düşünceler
1) Kurumun kendi idari yapısında ve görev alanındaki hizmetlerde; karar alma ve uygulama, serbestliğine ve yetkiye sahip olması.	İl Özel İdaresi 5302 Sayılı Kanunla birlikte, görev alanı içerisinde yatırımların kararlarını alabilme, bütçelendirme ve uygulama yetkisine ve serbestliğine sahip olmuştur. Bu durum birçok olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Bunlar; - Yerel problemlerin çözümünde ve yatırım kararlarında daha hızlı karar alma süreci ve uygulamanın daha hızlı gerçekleştirilmesi. - Yatırım kararı alma süreçlerinde, yörenin problemlerine vakıf kişi ve kurumların yer almasından dolayı, yatırımların etkinliğinin artması. - Kurumlar arası işbirliğinin daha yüksek düzeyde gerçekleştirilebilmesi.
2) Kurum idari ve teknik personelinin, hizmetlerini yapar iken kullandığı makine ve ekipmanın, günümüz bilgi ve iletişim çağıyla uyumlu olması.	Kurum personeli yeniliklere açık ve yenililere adapte olabilen bir yapıya sahiptir. Özellikle teknik birimlerde proje yapım ve uygulamaları, daha yenilikçi bir yapıda olmayı gerektirmiştir. Kurum bu yönde her türlü katkıyı personeline sağlamıştır. Tüm personel, haberleşme ve iletişim imkânına sahiptir. Özellikle teknik birimler, proje ve uygulama aşamasında kullanabilecekleri ekipman ve bilgisayar programları ile desteklenmiştir. Bununla birlikte, teknolojik gelişim devamlı takip edilerek, gelişimlerden uzak kalınmamalıdır.

3) Hedef kitlenin gelişmeye açık olması, yatırımların uygulamaya aktarılmasında gösterdikleri uyum ve katılımcılık.	Kurum hedef kitlesi genel olarak, kırsalda yer almaktadır. Burada yaşayan insanların, genel olarak temel ihtiyaçları olan yol ve içme suyu problemleri halledilmiş olmakla birlikte, daha kaliteli bir altyapı ve ekonomik güçlerini artıracak hizmetlerin gerçekleşmesini istemektedirler. Hedef kitle, hizmetin gerçekleştirilmesinde, kamuya her türlü kolaylığı sağlamaktadırlar. Böylece kurum faaliyetlerinin hızı ve etkinliği artmaktadır.
4) Kurumun bu zamana kadarki uygulamaları neticesinde, halkta ve diğer kurumlarda oluşturulan güven duygusu.	İl Özel idaresi; yaptığı yatırımların yüksek düzeyde hedefe ulaşma oranı, idarenin kurum faaliyetlerine vakıf olması ve mali saydamlığı ön planda tutması, yatırımların ve mal alımlarının finansmanından dolayı herhangi bir kuruluşun sıkıntıya düşürülmemesi, yatırımların gerçekleştirilmesinde diğer kamu kurumları ile işbirliğinin sağlanması gibi sebeplerden dolayı toplumda güven tesis etmiştir. Kurum bu güvenin vermiş olduğu rahatlıkla, yatırımlarını daha yüksek bir kararlılıkta gerçekleştirebilmektedir.

B – ZAYIF YÖNLER

Zayıf Yönler	Düşünceler
1) Yatırımlarda, öncelik kriterlerinin ve uzun dönem stratejilerinin belirlendiği kurum master (kalkınma) planının olmayışından dolayı, projelendirmelerde hizmetin gerekliliği ile ilgili uzun vadeli planlamaların yapılamayışı.	Kurumun görevleri ile ilgili uzun vadeli planlamalarda faydalanılacak ve yatırımların etkinliğini artırmaya yarayacak bir master plan yapılamamıştır. Bununla birlikte, yol yapım faaliyetleri ile ilgili bir uzun dönem planlamaya yönelik bir master plan çalışması bulunmakta ve faydalanılmaktadır. Bu çalışmanın tüm faaliyetler için (inşaat-iskan, tarım, eğitim, sağlık vb.) bulunması, yapılan yatırımların etkinliğini artıracaktır. Bununla birlikte, stratejik planlama yaklaşımının gelmesi, bu konudaki bazı açıkları kapatmaya yönelik bir adımdır. Esas olarak, hazırlanan stratejik planların, master plan ile uyumlu olması ve master planın gösterdiği amaçlara yönelmesi gerekmektedir.
2) Yatırımların sürdürülebilirliğinin artırılmasına yönelik olarak, yatırım sonrası izleme değerlendirme sürecinin tam olarak yapılamaması ve yatırımların kurumsal bir işletme yapısına teslim edilemeyeşi.	Yatırımların sürdürülebilir olmasında iki temel husus vardır. Bunlar yatırım sonrası izleme ve yatırımların işletilmesi hususudur. Özellikle, bu konuda sıkıntı çekilen yatırımlar kırsala yönelik içme suyu, sulama tesisi gibi yatırımlardır. Bu tesisler köy tüzel kişiliğine teslim edilmektedir. Köylerde yatırımlar için profesyonel bir işletme anlayışının olmayışı, tesislerin etkin bir şekilde kullanılamama problemlerini getirmektedir. Sürdürülebilirlik ile ilgili birinci problem olan yatırım sonrası izleme ve değerlendirme, kurumun sorumluluğundadır. Kurumun bu zamana kadar, bu tür bir çalışma stratejisi olmamıştır. Bununla birlikte, bu tür çalışmaya yönelik önem gittikçe anlaşılmakta ve çalışma başlatma eğilimi bulunmaktadır. Çok kısa bir süre içerisinde bu yöndeki eksikliklerini giderecektir. Böylece yapılacak yeni yatırımlarda, olabilecek

	hatalarını düzeltebilme ve yatırım etkinliğini artırabilme şansını yakalayacaktır. Yatırımların sürdürülebilirliğini etkileyen bir diğer problem ise yatırım sonrası işletme problemidir. Bu problem daha çok sulama ve içme suyu tesislerinde kendini göstermektedir. Sulama tesislerinde, yeraltı suyu ile sulama tesislerinde işletim için sulama kooperatifi kurdurulma zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer sulama tesislerinde de aynı yaklaşım veya muhtarlık içerisinde bir idareci bulundurulma zorunluluğu gibi bir yaklaşım getirilebilir. İçme suyu tesislerinde ise su saati kullanımının yaygınlaştırılmasıyla düzenli bir su kullanımı sağlanacaktır.
3) Kurum iş makineleri ile ulaşım araçlarının genel olarak ekonomik ömrünü doldurmuş olması.	İl Özel İdaresinin genel araç yapısını, Mülga Köy Hizmetlerinin araçları oluşturmaktadır. Bu araç yapısını, ulaşım ve iş makineleri olarak ayırabiliriz. Her iki yapıdaki araçlarda genel olarak ekonomik ömrünü doldurmuş durumdadır. Bu durum, Kurumun yatırım etkinliğini zayıflatmakta ve yatırım maliyetini artırmaktadır. Bu konuda çözüme yönelik çalışmalar ve stratejiler bulunmaktadır. Ulaşım araçlarına yönelik strateji, çekirdek bir araç parkının oluşturulması ve geriye kalan araç ihtiyacının kiralama ile karşılanmasıdır. Bu yönde yapılacak bir yaklaşım ile hem ulaşım aracı ihtiyacı karşılanacak ve hem de idari giderlerde (yakıt, yağ, yedek parça) önemli tasarruflar sağlanacaktır. Kurumun bir diğer araç grubunu ise iş makineleri oluşturmaktadır. Kurum iş makineleri genel olarak yol yapımı ile ilgilidir. Kurum, diğer yatırımlarını (sulama tesisleri, kanalizasyon, içme suyu, okul yapımı, sağlık tesisi yapımı vb.) müteahhitlik hizmetleri ile karşılamakta olup, yol yapımı ve bakım hizmetlerinde de müteahhitlik

	hizmetlerine geçme eğilimindedir. Bununla birlikte bu konudaki müteahhitlik hizmetlerinin tam olarak oluşmayışı, Kurum makine parkının ve mevcut işçilerin kısa bir süre içerisinde atıl bir duruma getirilmesinin oluşturacağı iş gücü ve maddi kayıp, bu konuda daha temkinli bir geçiş yapmayı gerektirmektedir.
4) Kurum bilgi işleme, veri değerlendirme ve arşivleme sisteminin istenilen seviyeye ulaştırılamaması.	Günümüz modern dünyasında; kurumlar yaptıkları hizmetleri ve müşteri ile olan ilişkilerini bir bilgisayar tuşu ile görebilme şansına sahiptir. Tokat İl Özel İdaresi bu konularda yaklaşık bir yıl içerisinde önemli mesafe kaydetmiş ve e-devlet sistemine geçerek, yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu önemli bir adımdır. Bununla birlikte bu konuda diğer adımlarında atılması gerekmektedir. Özellikle yapılan yatırımların, her an izlenmesini mümkün kılacak bir elektronik ortamın oluşturulması gerekmektedir. Bilgiye anında ulaşılabilmelidir. Geçmişe yönelik bütün yatırımların yeri, amacı ve durumu elektronik ortama aktarılmalı ve takip edilebilmelidir. Arşivleme özellikle yatırımlar bazında, hem normal dosyalama ile hem de bilgisayar ortamında yapılmalıdır. Böylece yatırımları takip edebilmemiz mümkün olabilecektir. Bu konuda da Müdürlükler bazında bazı çalışmalar başlatılmaktadır. Özellikle, yeni uygulanmaya başlanan, performans programı ve faaliyet raporu yaklaşımı, bu tür bir çalışmayı zorunlu hale getirmektedir.
5) Kurum personelinin hizmet içi eğitim çalışmalarının yeterli düzeyde olmaması.	Kurum hizmetleri gerek idari personel açısından ve gerekse teknik personel açısından, gelişmeleri takip etmeyi gerektirmektedir. Günümüz dünyasında her gün bir yeni gelişim ortaya konmaktadır. Günümüzde yeni bir icadın ancak birkaç ay yeni olarak kalabilmesi

	mümkün iken, yıllarca aynı bilgi ile etkin bir iş yapabilmekte mümkün değildir. Sağlanan yeni bir gelişmenin, kurum çalışmalarına adapte edilmesi ile yapılacak tasarrufun boyutlarını bile tahmin etmek mümkün olmayabilir. Bu sebeplerden dolayı, her yıl mutlaka personelin, özellikle de iş yoğunluğunun az olduğu dönemlerde eğitim programları ile donatılması gerekmektedir. Böyle bir çalışma personelin de iş ve moral motivasyonunu artıracaktır. Bu amaca yönelik olarak, eğitim programlarının yıl içerisinde özel bir çalışma ile hazırlanması ve uygulamanın bir program dâhilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Esasında, Kurum tarafından bu tür çalışmalar da başlatılmıştır. Bu tür çalışmaların artırılarak düzenli hale getirilmesi daha iyi bir sonuç elde edilmesini sağlayacaktır.
--	--

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER

Tokat İl Özel İdaresi, gelişmiş ülkeler seviyesinde kurum ve hizmet anlayışına kavuşmayı ve sorumlu olduğu insanların yaşam düzeyini artırmayı hedeflemiştir. Ülkemiz insanlarını, hak ettikleri hizmete kavuşturmak için, daha hızlı bir gelişme düzeyini yakalamamız gerekmektedir. Ancak bu yapılabildiği takdirde, gelişmiş ülkelerin standartları yakalanabilecektir. Bunu yapabilmek ise, problemleri günlük çözme yaklaşımı yerine, problemleri daha geniş perspektiflerde değerlendirmek ve çözümleri bu süreç içerisinde geliştirmek ile mümkündür. Bu yapılabildiği takdirde, çözümler daha kolay olacak, yeni problemler oluşturmayacak ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Master plan, Stratejik plan ve performans programları, bu amaca hizmet etmek amacıyla geliştirilmiştir. Stratejik plandan istenilen faydanın sağlanması; stratejik planın sahiplenilmesi, performans programları ile titizlikle uygulanması ve master plan ile desteklenmesi ile mümkündür.

Kurum, son yapılan kanuni düzenlemeler ile birlikte çok önemli bir değişim sürecinden geçmektedir. Bu değişim süreci, aynı zamanda yenilenme için bir fırsattır. Kurum, geçmişinden gelen çok önemli idari ve teknik kapasiteye sahiptir. Bu kapasite modern yönetim ve teknoloji ile desteklenebildiği takdirde, bu değişim hizmetlere olumlu olarak yansıyacak ve kurum performansı artacaktır. Kurum kendi personelini, modern yönetim anlayışı içerisinde organize etmek ve de modern iletişim ve bilgi sistemleri ile donatmak durumundadır. Ayrıca, kurum insana verdiği değeri üst düzeye taşıyarak, kurum – müşteri ilişkilerinde elektronik ortamı kullanmaya yönelik çalışmalara başlamalıdır. e-devlet uygulamasını yaklaşık bir yıl gibi bir sürede bütün kuruma yayması ve etkin olarak kullanmaya başlaması, elektronik ortamda çok daha fazla gelişimlere ulaşacağının önemli bir göstergesidir.

Kurum kendi bünyesi içerisinde ürettiği ve desteklediği projelerde, projelerin sosyal ve ekonomik faydasını ortaya koyan, etkin değerlendirme sistemlerine geçmek durumundadır. Projeler sadece teknik detaylardan oluşturulmamalı ve etkin gerekçelendirmelerle desteklenmelidir. Bu yapılabildiği takdirde, projelerin etkinliği artacaktır.

Tokat İl Özel İdaresi, yatırımlarını çok geniş bir alanda sürdürmekte ve birçok farklı kurum ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir. Yatırımların etkinliğinin artırabilmesi için yatırım sonrası izleme ve değerlendirme sürecini başlatmak durumundadır. Bunun için yapılması gereken, yatırım bilgi ve izleme süreci için sistemler geliştirilmelidir. Her an izlenmesini mümkün kılabilecek, elektronik yazılım ve formatlardan istifade edilmelidir. Bu yapılabildiği takdirde, yatırımların daha etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve planlanması yapılabilecektir.

E K L E R

A – KURUM YÖNETİCİLERİ ÖZGEÇMİŞLERİ

Muhlis YEŞİLYURT

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri



Kayseri Pınarbaşına bağlı Aşağı Boran Köyünde 1960 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Aşağı Boran Köyünde, ortaokulu Malazgirt'te ve liseyi yatılı olarak Kayseri'de tamamladı. 1982-1986 yıllarında İktisat Fakültesini bitirdi.

1986 yılında Köy Hizmetleri Diyarbakır İl Müdürlüğünde Memur olarak göreve başladı. 1987 yılında Polatlı Top ve Füze Okulunda askerliğe başladı ve 1988 yılında Asteğmen olarak askerliği tamamladı. 1989 yılında Tokat Köy Hizmetleri Müdürlüğüne tayin oldu. Tokat Ziraat Fakültesine girerek Ziraat Mühendisi oldu. Kontrol Mühendisi olarak İçme Suları ve Sulama Toprak Şubelerinde çalıştı. 2003 Yılı Ocak ayında Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürü olarak atandı. 2005 yılı mart ayında Köy Hizmetleri'nin kapatılmasından sonra 3 Ağustos 2005 tarihinde Tokat İl özel İdaresi Genel Sekreterliğine atandı. Halen bu göreve devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Saffet GÜNGÖR

Genel Sekreter Yardımcısı



1966 yılında Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Çırdak köyünde doğmuş, 1987 yılında Tokat Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur.

Askerliğini Topçu Asteğmen olarak yaptıktan sonra sırasıyla; Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Müdürlüğünde Mühendis, Kastamonu Hayvancılık Üretim İstasyonu Müdürlüğünde Tarla ve Makine Şube Şefi, Kastamonu İl Tarım Müdürlüğünde Proje ve İstatistik Şube Müdürü, Giresun İl Tarım Müdürlüğünde Mühendis, Niksar İlçe Tarım Müdürlüğünde İlçe Müdürü, Tokat İl Tarım Müdürlüğünde ise Proje ve İstatistik Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

15.08.2007 tarihinde İl Özel İdaresine asaleten Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibidir.

Seçkin CEYLAN

Genel Sekreter Yardımcısı



1965 yılında Tokat – Merkez Kervansaray’da doğdu. İlköğrenimini Tokat’ta, ortaöğrenimini Tokat Endüstri Meslek Lisesinde, Yükseköğrenimini Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda (İnşaat) ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

1987 yılında Teknisyen olarak Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde göreve başladı. Aynı Müdürlükte 1989–2007 yılları arasında İnşaat Teknikeri olarak görev yaptı. Tokat Valiliği Şeyh-ül İslam İbn-i Kemal Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, Tokat Okul Gereçleri Üretim Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Özel sektör ve üçüncü sektör olan sivil toplumun Eğitim faaliyetlerine dahil edilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “EĞİTİME %100 DESTEK PROJESİ” nin Tokat ilindeki çalışma grubunda yer aldı. Dünya Bankasınca Tokat ili için Projelendirilen Eğitim yatırımlarının hazırlık ve yürütme kurullarında bulundu. Kamu İhale Kurumu ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi Programına katıldı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iken; 5302 sayılı kanunla Yönetim kadrosu yeniden düzenlenen Tokat İl Özel İdaresine Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmış olup, halen bu görevi yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk sahibidir.

Gürsel YILDIZ

Mali Hizmetler Müdürü



1962 yılında Sivas'ta doğdu. Tokat G.O.P İlkokulunu 1972 yılında, Tokat Atatürk Ortaokulunu 1975 yılında, Tokat G.O.P Lisesini 1978 yılında bitirdi. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 1982 yılında bitirdi.

Askerliğini 1984–1985 yıllarında Erzurum'da Topçu Asteğmen olarak yaptı. 1986–1989 yıllarında Tokat Belediyesinde Trafik Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1989–2007 yıllarında Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde Muhasebe Şefliği akabinde İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Halen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Haydar Sarıkaya

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü



1956 yılında Artvin'in Yusufeli İlçesinde doğdu. Orta ve Lise eğitimimi Tokat' ta tamamladı. 1979 yılında Mülga Toprak İskân Müdürlüğünde Memur olarak göreve başladı.

1988 yılında Tokat Meslek Yüksek Okulundan Tekniker olarak mezun oldu. 1988 yılında Yol Şube Müdürlüğünde kontrollük hizmetini müteakiben Niksar-Erbaa-Zile ve Merkez İlçeleri Şantiye Şefliğini yaptı. 01.08.2005 tarihinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol Şube Müdürlüğüne vekâleten atandı. 06.08.2007 tarihinden itibaren ise İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaya ATEŞ

Encümen Müdürü



1965 yılında Erbaa İlçesi Akgün Köyünde doğdu. İlkokulu aynı Köyde bitirdi. Ortaokul ve Lise öğrenimini Erbaa İlçesinde tamamladı. 1986 yılında Erzurum İli İspir İlçesi Çaydere Köyünde imam-hatip olarak göreve başladı. 1988 yılında Erbaa İlçesi Şükür Köyü Yerlice Mahallesi imam-hatip olarak tayin oldu. 1989 yılı Mayıs ayında askere gitti. Amasya İlinde acemi birliğini, Ankara Çubuk İlçesinde de usta birliğini tamamladı. Askerlik dönüşü Şükür Köyü Yerlice Mahallesinden Erbaa İlçesine bağlı Tandırlı Köyüne imam-hatip olarak tayin oldu. 1992–1993 yılları arasında 2 yıllık Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimlerde öğretimini sürdürdü ve 1993 yılında mezun oldu. 15 Kasım 1996 yılında, Tokat İl Özel İdaresine naklen geçti. 22 Kasım 1988 tarihine kadar, İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptı. 04/09/1998 – 20/11/1998 tarihleri arasında Muhasebe Müdürlüğünü tedviren yürüttü ve aynı zamanda Almus İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevine de baktı. 20.11.1998–20.08.2007 tarihleri arasında Muhasebe Müdürlüğü görevini asaleten yürüttü. Bu tarihten sonra da Encümen Müdürlüğü görevine asaleten atandı ve halen bu görevi yerine getirmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Fikret ATILIR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü



1967 yılında Tokat'da doğdu. Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Memuriyete, 1993 yılının Nisan ayında, Tokat İl Özel İdare Encümen Müdürlüğünde başladı. Bu birimde, kısa bir süre memurluktan sonra Encümen Müdürlüğü görevini önce tedviren, sonra da vekâleten yürüttü. 2002 yılında girmiş olduğu görevde yükselme sınavını kazanarak, 2007 yılının Ağustos ayına kadar asaleten Encümen Müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılının Ağustos ayında, İçişleri Bakanlığının İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; İdarede hizmetin gereğine uygun olarak kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmetlerde kalitenin artırılmasına yönelik kadro unvanları ihdas edildi. Bu çerçevede “Müdür” olarak atanmış bulunmakta olup, hâlihazırda bu görevini sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İbrahim AFYONCU

Tarımsal Hizmetler Müdürü



1968 yılında Tokat'ta doğdu. İlk ve orta tahsilini Tokat'ta tamamladı. 1985 yılında GOP Lisesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 1991 yılında Tarım Ekonomisi Bölümünü bitirerek mezun oldu.

1984–1993 yılları arasında Köy Hizmetleri Tokat İl Müdürlüğü'nde işçi olarak görev yaptı. 1993-1997 yılları arasında Tokat Devlet Hastanesi'nde G.İ.H. sınıfında memur olarak çalıştı.

1997–2003 yılları arasında Sivas Köy Hizmetleri Sulama ve Toprak İşleri Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi olarak Proje ve Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı.

2003 yılından itibaren Tokat Köy Hizmetleri Etüt Proje Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapmakta iken, Ağustos 2007 yılında yapılan yeni düzenlemeyle Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde Tarımsal Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali ERASLAN

Ruhsat ve Denetim Müdürü



1965 Yılında Niksar Karacaören köyünde doğdu. İlkokulu Karacaören de bitirdi. Ortaokulu ve liseyi Niksar'da bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden, 1987 yılında mezun oldu.

1987–1988 yıllarında Tokat Niksar Köklüce HES İnşaatında, 1 yıl süreyle görev yaptı. Askerlik görevinde yedek subay okulunu bitirdikten sonra, mülga Köy Hizmetleri Van Bölge Müdürlüğü'nde askerlik görevi bitinceye kadar askeri garnizonların içme suyu inşaatlarında takip ve kontrol mühendisliği yaptı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1990–1991 yıllarında Niksar'da serbest çalıştı. 1991 yılında açılan sınavda başarılı olarak mülga Erzincan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne atanmış ve burada 1993 yılı şubat ayına kadar İçme suları şubesinde kontrol mühendisliği yapmıştır. 1993 yılında Mülga Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne tayin edilmiştir. Bu hizmeti sırasında; 1993–2001 yılları arasında İçme Suları Şube Müdürlüğü'nde ve 2001–2004 yılları arasında Yol Şube Müdürlüğü'nde kontrol mühendisliği, 2004–2007 yılları arasında ise İçme Suları Şube Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. İl Özel İdareleri kapsamında, yeni düzenlemeyle birlikte, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bayram YILMAZ

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü



1963 yılında Tokat- Erbaa Kale Köyünde doğdu. Erbaa Kale köyü İlkokulunu, Tokat Plevne (Devrim) Ortaokulunu ve Gazi Osman Paşa Lisesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

1986–1988 yılları arasında Amasya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü'nde, Geçici olarak çalışırken 1987–1988 yılları arasında askerlik hizmetini (Isparta-Eğirdir-Hakkari-Beytüşşebab) tamamladı. Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü (1989–2003 Temmuz) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde (Temmuz- Eylül / 2003) sözleşmeli ve kadrolu Ziraat Mühendisi olarak çalıştı. Bu süre zarfında GAP da yer alan Şanlıurfa, Harran ve Baziki Ovaları Arazi Toplulaştırma Projelerinin kontrol ünitelerinde Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefi olarak görev yaptı. 2003 (Ekim)' de tayin edildiği, Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sulama ve Toprak işleri Şube Müdürlüğü'nde arazi toplulaştırma, gölet ve küçük-su projelerinde Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. Tokat İl Özel İdaresinin yapılanması dolayısıyla oluşturulan yeni müdürlüklerden, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'ne atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır

Hulusi TURAK

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü



Niksar Akıncı köyünde 1962 yılında doğdu. Niksar- Akıncı köyünde 1974 yılında İlkokulu bitirdikten sonra, aynı yıl yatılı okul sınavını kazanarak Tokat Devrim Orta Okulunu 1977 yılında bitirdi. Tokat Gazi Osman Paşa Lisesini 1980 yılında liseyi tamamladıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür teknik Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 1987 yılında Amasya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde, Mevsimlik İşçi statüsü ile işe başladı. 1988 – 1989 yıllarında askerlik görevini tamamladıktan sonra, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı sınavını kazanarak 1990 yılında kura ile Siirt Köy hizmetlerinde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Tokat Köy Hizmetlerine tayin oldu. Bu görevi anında; hizmet içi eğitim alarak Göletler ve Arazi Toplulaştırması üzerine sertifika almıştır.

2001 yılında Tokat Köy Hizmetlerinde Etüt Proje Şube Müdürü olarak atandı. 2003 yılında Sulama ve Toprak işleri Şube Müdürü olarak atandığı görevine, 2007 yılına kadar devam etti. 2007 yılında Tokat İl Özel İdaresi yeni yapılanması çerçevesinde, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Halis ESENBOĞA

Yapı Kontrol Müdürü



1951 yılında Tokat –Zile İlçesinde doğdu. İlk, orta, sanat enstitüsünü Zile’de bitirdi. Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1977 yılında mezun oldu.


1970–1971 yılında Kırıkkale Makine kimya Enstitüsünde çalıştı. 1977 yılında Elazığ Şeker Fabrikasında görev yaptı. 1978–1979 yıllarında Sivas Toprak su Bölge Müdürlüğünde görev yaptı. 1982–1983 yıllarında Y.S.E. kontrol olarak çalıştı. 1983–1985 yıllarında Y.S.E’de İçmesuları Şefi, 1985–1993 yıllarında Köy Hizmetleri İçme suları Şube Müdürü, 1994–1997 yıllarında Köy Hizmetlerinde İl Müdür Yardımcısı ve kısa süre İl Müdürü, 1997–2003 yıllarında ise Köy Hizmetleri Etüt Proje Şube Müdürlüğünde görev yaptı. 2003 yılında Etüt Proje Şube Müdürü oldu. 2004 yılında Köy Hizmetleri Yol Şube Müdürü olarak görev yaptı.

15.08.2005–15.08.2007 yılında, Mülga Köy Hizmetleri (İmar İşleri Müdürü) olarak görev yaptı. 15.08.2007 yılından sonra yeni oluşum olan İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürü olarak atandı. Aynı göreve devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

M. Bülent ERTAN

Destek Hizmetleri Müdürü



1957 tarihinde Tokat İli Niksar ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu ve Ortaokulu Ankara’da, Teknik Lise’yi İzmir’de 1975 senesinde bitirdi. Adana’da devam eden Yüksek öğrenimini Mühendislik Bilimleri Fakültesinde tamamlayarak 1980 senesinde Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisansını Tokat Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünde 1991 senesinde tamamladı.

1981 senesinde Sivas Kooperatifler 5. Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 1983 senesinde kurum değiştirerek Tokat Y.S.E İl Müdürlüğüne Atölye Şefi olarak tayin oldu.

1985 senesinde Y.S.E Genel Müdürlüğünün de dâhil olduğu dört kurumun birleştirilmesi ile kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Tokat il Müdürlüğü’nde görevine devam etti. 2003 senesinde Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü görevine atanıncaya kadar atölye Mühendisi, Makine işletme Mühendisi ve Makine İkmal Mühendisi olarak görev yaptı. 2007 yılında Tokat İl Özel İdaresi yeni yapılanması çerçevesinde, Destek Hizmetleri Müdürü olarak atandı. Halen aynı görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk sahibidir.